



# รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ฝ่ายวิจัยและประเมินผล

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๔๓๘๑ ๑๒๔๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [plan@kalasin-pao.go.th](mailto:plan@kalasin-pao.go.th)



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๕/๔ วรรคห้า บัญญัติให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบและเสนอแนะผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อีกทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ทั้งนี้ ประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หรือให้ข้อมูลทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ [www.kalasin-pao.go.th](http://www.kalasin-pao.go.th) หรือติดต่อให้ข้อมูลได้ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๘๑๑๒๔๗ ในวันและเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาววิสาชา ภารประดิษฐ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

## คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ซึ่งบัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมถึงกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 35/4 วรรคห้า ได้บัญญัติให้นายองค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจำทุกปี และเป็นไปตามเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (5) กำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566 ฉบับนี้ จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแนะนำ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์



รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566

(รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

.....

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 812,500,000 บาท การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ปีงบประมาณ 2566 และนำมาดำเนินการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 รวม 340 โครงการ งบประมาณรวม 304,391,694 บาท แบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ และ 1 บัญชีครุภัณฑ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้ดำเนินการแล้วในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 82 โครงการ คิดเป็นอัตราร้อยละ 24.12 จึงขอรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ (รอบ 6 เดือน ระหว่าง เดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ ประกอบด้วย  
2 แผนงาน รวม 9 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 53,790,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้
  - ดำเนินงานแล้วเสร็จ 1 โครงการ งบประมาณ 103,100 บาท
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ งบประมาณ 17,598,000 บาท
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ 7 โครงการ งบประมาณ 18,440,000 บาท
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วย  
1 แผนงาน รวม 30 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,710,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้
  - ดำเนินงานแล้วเสร็จ 12 โครงการ งบประมาณ 2,470,000 บาท
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 โครงการ งบประมาณ 1,232,136 บาท
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ 13 โครงการ งบประมาณ 1,900,000 บาท
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
2 แผนงาน รวม 9 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,560,000 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้
  - ดำเนินงานแล้วเสร็จ - โครงการ งบประมาณ - บาท
  - อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ งบประมาณ - บาท
  - ยังไม่ได้ดำเนินการ 9 โครงการ งบประมาณ 2,560,000 บาท

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการศึกษา ประกอบด้วย 3 แผนงาน รวม 32 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 67,950,900 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 7 โครงการ งบประมาณ 1,819,000 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 7 โครงการ งบประมาณ 24,833,696 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 18 โครงการ งบประมาณ 11,000,100 บาท

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 2 แผนงาน รวม 235 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 166,771,200 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 3 โครงการ งบประมาณ 1,493,000 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 44 โครงการ งบประมาณ 33,124,000 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 188 โครงการ งบประมาณ 132,154,200 บาท

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย 4 แผนงาน รวม 25 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,609,594 บาท ผลการดำเนินงานดังนี้

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 2 โครงการ งบประมาณ 103,340 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ - โครงการ งบประมาณ - บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 23 โครงการ งบประมาณ 6,359,594 บาท

### **สรุป**

จากผลการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) สรุปผลจากการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) รวมทั้งสิ้น 340 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 304,391,694 บาท ปรากฏดังนี้

- ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวนทั้งสิ้น 25 โครงการ งบประมาณ 5,988,440 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 57 โครงการ งบประมาณ 76,787,832 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนทั้งสิ้น 258 โครงการ งบประมาณ 172,413,894 บาท

บัญชีครุภัณฑ์ ประกอบด้วย 6 แผนงาน รวม 81 โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5,604,800 บาท

- ดำเนินงานแล้วเสร็จ 23 โครงการ งบประมาณ 685,131 บาท
- อยู่ระหว่างดำเนินการ 21 โครงการ งบประมาณ 515,200 บาท
- ยังไม่ได้ดำเนินการ 37 โครงการ งบประมาณ 4,393,600 บาท

### **ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ**

จากข้อมูลพบว่า มีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการอีกจำนวนมาก จึงเห็นควรเร่งดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

| ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ |                  |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ |                     |                   |                          |                          |                        |            |          |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|
| แผนงาน                                                                 | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย                                                                                                     | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน(จำนวน) |                          |                        | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                                                        |                  |                     |                                                                                                                          |                     |                   | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน      | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |            |          |
| แผนงานสาธารณสุข                                                        | 6                | 52,590,000.00       | 17,701,100.00                                                                                                            | 34,888,900.00       | ข้อบัญญัติ        | 4                        | 1                        | 1                      |            |          |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                   | 3                | 1,200,000.00        | 0.00                                                                                                                     | 1,200,000.00        | ข้อบัญญัติ        | 3                        | -                        | -                      |            |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว |                  |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ |                     |                   |                     |                          |                        |            |          |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|
| แผนงาน                                                        | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย                                                                                                     | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน   |                          |                        | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                                               |                  |                     |                                                                                                                          |                     |                   | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |            |          |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                           | 30               | 6,710,000.00        | 3,842,136.00                                                                                                             | 2,867,864.00        | ข้อบัญญัติ        | 13                  | 5                        | 12                     |            |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 3<br>ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น |                  |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ |                     |                   |                     |                          |                        |            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|
| แผนงาน                                                                        | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย                                                                                                     | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน   |                          |                        | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                                                               |                  |                     |                                                                                                                          |                     |                   | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |            |          |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                               | 8                | 2,500,000.00        | 0.00                                                                                                                     | 2,500,000.00        | ข้อบัญญัติ        | 8                   | -                        | -                      |            |          |
| แผนงานการเกษตร                                                                | 1                | 60,000.00           | 0.00                                                                                                                     | 60,000.00           | ข้อบัญญัติ        | 1                   | -                        | -                      |            |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น |                  |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ |                     |                   |                     |                          |                        |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|
| แผนงาน                                                | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย                                                                                                     | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน   |                          |                        | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                                       |                  |                     |                                                                                                                          |                     |                   | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |            |          |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                    | 1                | 1,000,000.00        | 0.00                                                                                                                     | 1,000,000.00        | ข้อบัญญัติ        | 1                   | -                        | -                      |            |          |
| แผนงานการศึกษา                                        | 25               | 64,388,000.00       | 25,133,696.00                                                                                                            | 39,254,304.00       | ข้อบัญญัติ        | 16                  | 7                        | 2                      |            |          |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                            | 6                | 2,562,900.00        | 1,519,000.00                                                                                                             | 1,043,900.00        | ข้อบัญญัติ        | 1                   | -                        | 5                      |            |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม |                  |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ |                     |                   |                     |                          |                        |            |          |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|
| แผนงาน                                                              | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย                                                                                                     | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน   |                          |                        | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                                                     |                  |                     |                                                                                                                          |                     |                   | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |            |          |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                          | 226              | 162,779,200.00      | 34,611,000.00                                                                                                            | 128,168,200.00      | ข้อบัญญัติ        | 180                 | 44                       | 2                      |            |          |
| แผนงานการเกษตร                                                      | 9                | 3,992,000.00        | 497,000.00                                                                                                               | 3,495,000.00        | ข้อบัญญัติ        | 8                   | -                        | 1                      |            |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 6<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี |                  |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ |                     |                   |                     |                          |                        |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|
| แผนงาน                                                                                      | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย                                                                                                     | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน   |                          |                        | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                                                                             |                  |                     |                                                                                                                          |                     |                   | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |            |          |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                         | 1                | 1,000,000.00        | 0.00                                                                                                                     | 1,000,000.00        | ข้อบัญญัติ        | 1                   | -                        | -                      |            |          |
| แผนงานการเกษตร                                                                              | 1                | 300,000.00          | 0.00                                                                                                                     | 300,000.00          | ข้อบัญญัติ        | 1                   | -                        | -                      |            |          |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                       | 17               | 3,130,044.00        | 141,340.00                                                                                                               | 2,988,704.00        | ข้อบัญญัติ        | 15                  | -                        | 2                      |            |          |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                  | 6                | 2,179,550.00        | -                                                                                                                        | 2,179,550.00        | ข้อบัญญัติ        | 6                   | -                        | -                      |            |          |

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

| บัญชีครุภัณฑ์              |       |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ |                     |                   |                     |                          |                        |            |          |
|----------------------------|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|
| แผนงาน                     | จำนวน | งบประมาณ<br>อนุมัติ | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย                                                                                                     | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ | สถานะการดำเนินงาน   |                          |                        | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                            |       |                     |                                                                                                                          |                     |                   | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |            |          |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์       | 6     | 78,700.00           | 79,700.00                                                                                                                | 0.00                | ข้อบัญญัติ        | -                   | 2                        | 4                      |            |          |
| แผนงานเคหะและชุมชน         | 2     | 41,000.00           | 18,800.00                                                                                                                | 22,200.00           | ข้อบัญญัติ        | 1                   | -                        | 1                      |            |          |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | 12    | 1,580,200.00        | 125,000.00                                                                                                               | 1,455,200.00        | ข้อบัญญัติ        | 10                  | 1                        | 1                      |            |          |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป      | 50    | 3,583,500.00        | 758,241.00                                                                                                               | 2,825,259.00        | ข้อบัญญัติ        | 23                  | 14                       | 13                     |            |          |
| แผนงานการศึกษา             | 2     | 51,800.00           | 0.00                                                                                                                     | 51,800.00           | ข้อบัญญัติ        | 2                   | -                        | -                      |            |          |
| แผนงานสาธารณสุข            | 9     | 269,600.00          | 219,590.00                                                                                                               | 50,010.00           | ข้อบัญญัติ        | 1                   | 4                        | 4                      |            |          |
| รวม                        | 81    | 5,604,800.00        | 1,201,331.00                                                                                                             | 4,404,469.00        |                   | 37                  | 21                       | 23                     |            |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 1<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ                        |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                             |                       |                       |                        |                          |                        |               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------|----------|
| แผนงาน                                                                                        | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>(พ.ศ.<br>2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม   | หมายเหตุ |
|                                                                                               |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                             |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |               |          |
| แผนงานสาธารณสุข                                                                               |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                             |                       |                       |                        |                          |                        |               |          |
| โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนจังหวัด<br>กาฬสินธุ์(ศูนย์โอมสุ)                            | 5,000,000.00        | 0.00                                                    | 0.00                 | 5,000,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.178/332 | หน้า 157 ข้อ 1                                              | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566  | กองสาธารณสุข          | ✓                      | -                        | -                      |               |          |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์<br>ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น          | 170,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 170,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.179/332 | หน้า 157 ข้อ 2                                              | ม.ค. 2565- ส.ค. 2566  | กองสาธารณสุข          | ✓                      | -                        | -                      |               |          |
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครประจำศูนย์<br>โอมสุจังหวัดกาฬสินธุ์                           | 2,070,000.00        | 0.00                                                    | 0.00                 | 2,070,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.180/332 | หน้า 157 ข้อ 3                                              | ส.ค.-66               | กองสาธารณสุข          | ✓                      | -                        | -                      |               |          |
| โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสาย<br>พันธุ์ใหม่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่         | 10,000,000.00       | 0.00                                                    | 0.00                 | 10,000,000.00       | ข้อบัญญัติ<br>น.181/332 | หน้า 157 ข้อ 5                                              | ม.ค. 2565- ส.ค. 2566  | กองสาธารณสุข          | ✓                      | -                        | -                      |               |          |
| โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชนด้วย EM Ball และน้ำ<br>จุลินทรีย์ EM                               | 150,000.00          | 0.00                                                    | 103,100.00           | 46,900.00           | โอนงบประมาณ             | -                                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566  | กองสาธารณสุข          | -                      | -                        | ✓                      | 4.42 ระดับมาก |          |
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการ<br>สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 35,200,000.00       | 0.00                                                    | 17,598,000.00        | 17,602,000.00       | ข้อบัญญัติ<br>น.        | -                                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566  | กองสาธารณสุข          | -                      | ✓                        | -                      |               |          |
| รวม.....6.....โครงการ                                                                         | 52,590,000.00       | 0.00                                                    | 17,701,100.00        | 34,888,900.00       |                         |                                                             |                       |                       |                        |                          |                        |               |          |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                                                                          |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                             |                       |                       |                        |                          |                        |               |          |
| โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจ<br>เพื่อสังคม                                     | 400,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 400,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.210/332 | หน้า 161 ข้อ 6                                              | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566  | กองสวัสดิการ          | ✓                      | -                        | -                      |               |          |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์                                             | 400,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 400,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.209/332 | หน้า 161 ข้อ 4                                              | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566  | กองสวัสดิการ          | ✓                      | -                        | -                      |               |          |
| โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัด<br>กาฬสินธุ์                                      | 400,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 400,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.208/332 | หน้า 161 ข้อ 5                                              | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566  | กองสวัสดิการ          | ✓                      | -                        | -                      |               |          |
| รวม.....3.....โครงการ                                                                         | 1,200,000.00        | 0.00                                                    | 0.00                 | 1,200,000.00        |                         |                                                             |                       |                       |                        |                          |                        |               |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว               |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |                  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------|
| แผนงาน                                                                              | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม  | หมายเหตุ |
|                                                                                     |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                  |          |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                 |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |                  |          |
| โครงการจัดงานมหกรรมโปงลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์                                      | 500,000.00          | 0.00                                                    | 409,285.00           | 90,715.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.224/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - ก.พ. 2566      | กองการศึกษาฯ          | -                      | ✓                        | -                      | 4.44<br>ระดับมาก |          |
| โครงการปฏิบัติธรรม                                                                  | 250,000.00          | 90,000.00                                               | 152,301.00           | 7,699.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.225/332 | หน้า 174 ข้อ 2                                      | ต.ค. 2565 - ก.พ. 2566 | กองการศึกษาฯ          | -                      | ✓                        | -                      |                  |          |
| โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม                                    | 450,000.00          | 190,000.00                                              | 230,000.00           | 30,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.226/332 | หน้า 174 ข้อ 2                                      | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | -                      | ✓                        | -                      |                  |          |
| โครงการมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทราณมบ้านไพน (Amazing Phuthai)          | 300,000.00          | 90,000.00                                               | 210,000.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.        | -                                                   | ม.ค. - ก.พ. 2566      | กองการศึกษาฯ          | -                      | -                        | ✓                      | 4.46<br>ระดับมาก |          |
| โครงการสร้างการรับรู้อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (Kalasin Geopark)                          | 300,000.00          | 0.00                                                    | 60,550.00            | 239,450.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | สำนักปลัด             | -                      | ✓                        | -                      |                  |          |
| โครงการเทศกาลส่งเสริมควายไทย                                                        | 110,000.00          |                                                         | 110,000.00           | 0.00                | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | สำนักปลัด             | -                      | -                        | ✓                      |                  |          |
| โครงการกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์        | 500,000.00          | 0.00                                                    | 500,000.00           | 0.00                | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | สำนักปลัด             | -                      | -                        | ✓                      |                  |          |
| โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา                                | 50,000.00           | 50,000.00                                               | 0.00                 | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.235/332 | หน้า 174 ข้อ 3                                      | ม.ค. - ก.พ. 2566      | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                        | -                      |                  |          |
| โครงการประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟตะไลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สุ่อาชียน | 300,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 300,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.231/332 | หน้า 175 ข้อ 4                                      | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                        | -                      |                  |          |
| โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์                                        | 500,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 500,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.228/332 | หน้า 176 ข้อ 7                                      | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                        | -                      |                  |          |
| จัดงานประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุยาคู อำเภอกลมลาไสย                                   | 100,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.237/332 | หน้า 176 ข้อ 8                                      | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                        | -                      |                  |          |
| โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี                                                     | 100,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.236/332 | หน้า 176 ข้อ 9                                      | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                        | -                      |                  |          |
| โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ดี มหาธารลำปาว ทะเลมรดกอีสาน แห่ลมนโนวิเศษ                 | 100,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.230/332 | หน้า 176 ข้อ 10                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                        | -                      |                  |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว                                         |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |                            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------|----------|
| แผนงาน                                                                                                        | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม            | หมายเหตุ |
|                                                                                                               |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                            |          |
| โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                                              | 300,000.00          | 0.00                                                    | 100,000.00           | 200,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.233/332 | หน้า 177 ข้อ 11                                     | ม.ค. - ก.พ. 2566      | กองการศึกษา           | -                      | ✓                        | -                      |                            |          |
| โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ แพร่วากาฬสินธุ์                                                                       | 300,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 300,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.229/332 | หน้า 177 ข้อ 12                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |                            |          |
| โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม<br>จารีตประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา เทศบาล<br>ตำบลกุด             | 100,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.234/332 | หน้า 177 ข้อ 13                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |                            |          |
| โครงการมหกรรมประเพณีเส็งกลองร้องคำ สู่<br>มหกรรมกลองอาเชียน (แข่งขันประชันกลอง<br>พื้นบ้านอีสาน)              | 100,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.232/332 | หน้า 178 ข้อ 14                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |                            |          |
| โครงการเข้าปฐมาภิเษกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี                                                                    | 50,000.00           | 0.00                                                    | 50,000.00            | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.227/332 | หน้า 178 ข้อ 15                                     | ม.ค. - ก.พ. 2566      | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      |                            |          |
| โครงการงานประเพณีบุญบายศรีสู่ขวัญข้าวคุณลาน<br>สืบสานตำนานพระแม่โพสพประจำปี                                   | 100,000.00          | 0.00                                                    | 100,000.00           | 0.00                | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - ก.พ. 2566      | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.20<br>ระดับมาก           |          |
| โครงการจัดงานผู้ไทนานาชาติ                                                                                    | 500,000.00          | 0.00                                                    | 500,000.00           | 0.00                | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - ก.พ. 2566      | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.20<br>ระดับมาก           |          |
| โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลาน และมหกรรม<br>ของดีอำเภอมัญชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                                  | 100,000.00          | 0.00                                                    | 100,000.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.241/332 | หน้า 175 ข้อ 6                                      | ม.ค. - ก.พ. 2566      | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.70<br>ระดับมาก           |          |
| โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ของดี<br>อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี                             | 50,000.00           | 0.00                                                    | 50,000.00            | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.240/332 | หน้า 178 ข้อ 16                                     | ม.ค. - ก.พ. 2566      | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.01<br>ระดับมาก           |          |
| โครงการจัดงานประเพณีบุญคุณลานและมหกรรม<br>ของดี อำเภอยางตลาด                                                  | 200,000.00          | 0.00                                                    | 200,000.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.242/332 | หน้า 178 ข้อ 17                                     | ม.ค. - ก.พ. 2566      | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.41<br>ระดับมาก           |          |
| โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่ภูศรี รวม<br>ของดีถิ่นดงมูลประจำปี อำเภอนองภูศรี จังหวัด<br>กาฬสินธุ์       | 100,000.00          |                                                         | 100,000.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.239/332 | หน้า 179 ข้อ 18                                     | ม.ค. - ก.พ. 2566      | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.30<br>ระดับมาก           |          |
| โครงการนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก<br>บวชชี พราหมณ์ บุญกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอยักษ์เม็ก<br>จังหวัดกาฬสินธุ์ | 500,000.00          | 0.00                                                    | 500,000.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.243/332 | หน้า 179 ข้อ 19                                     | ม.ค. - ก.พ. 2566      | กองการศึกษา           | -                      | -                        | ✓                      | 4.55<br>ระดับ<br>มากที่สุด |          |
| โครงการบุญคุณลาน เทศกาลของดีอำเภอดอนจาน                                                                       | 50,000.00           | 0.00                                                    | 0.00                 | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.244/332 | หน้า 179 ข้อ 20                                     | ม.ค. - ก.พ. 2566      | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                      |                            |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 2<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว                 |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                   |                       |                        |                          |                        |                  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|------------------|----------|
| แผนงาน                                                                                | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม  | หมายเหตุ |
|                                                                                       |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                   |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                  |          |
| โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์                            | 50,000.00           | 0.00                                                    | 0.00                 | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.237/332 | หน้า 176 ข้อ 8                                      | ม.ค. - ก.พ. 2566  | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                        | -                      |                  |          |
| โครงการประเพณีสัการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำปี                                        | 50,000.00           | 0.00                                                    | 50,000.00            | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.245/332 | หน้า 180 ข้อ 23                                     | ม.ค. - ก.พ. 2566  | กองการศึกษาฯ          | -                      | -                        | ✓                      | 4.53<br>ระดับมาก |          |
| โครงการงานประเพณี บุญบาศศรีสุขวิญชาวนาคูณลานสืบสานตำนานพระแม่โพสพ ประจำปี             | 100,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.246/332 | หน้า 180 ข้อ 21                                     | ม.ค. - ก.พ. 2566  | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                        | -                      | 4.43<br>ระดับมาก |          |
| โครงการนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก บวชชีพราหมณ์ บุญกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอยักษ์เม็ก | 500,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 500,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - ก.พ. 2566  | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                        | -                      |                  |          |
| รวม.....30.....โครงการ                                                                | 6,710,000.00        | 420,000.00                                              | 3,422,136.00         | 2,867,864.00        |                         |                                                     |                   |                       |                        |                          |                        |                  |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 3                                                                                                           |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                              |                        |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                              |                        |                 |          |
| แผนงาน                                                                                                                    | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                              |                        | ผลการ<br>ติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                                           |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่<br>ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |          |
| แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                                                           |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                              |                        |                 |          |
| โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง                                                            | 400,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 400,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.220/332 | หน้า 165 ข้อ 12                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ          | ✓                      | -                            | -                      |                 |          |
| โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพร้อมส่งเสริมการขายตลาดออนไลน์                                                        | 200,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 200,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.216/332 | หน้า 184 ข้อ 1                                      | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ          | ✓                      | -                            | -                      |                 |          |
| โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำ และปศุสัตว์                                                                                   | 300,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 300,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.218/332 | หน้า 184 ข้อ 4                                      | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ          | ✓                      | -                            | -                      |                 |          |
| โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)                                                     | 300,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 300,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.218/332 | หน้า 184 ข้อ 14                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ          | ✓                      | -                            | -                      |                 |          |
| โครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์                                                                                 | 300,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 300,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.219/332 | หน้า 189 ข้อ 19                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ          | ✓                      | -                            | -                      |                 |          |
| โครงการฝึกอบรมออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าการเกษตร                                                                      | 400,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 400,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.217/332 | หน้า 189 ข้อ 20                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ          | ✓                      | -                            | -                      |                 |          |
| โครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร                                                                                    | 300,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 300,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.221/332 | หน้า 190 ข้อ 21                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ          | ✓                      | -                            | -                      |                 |          |
| โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์                                                               | 300,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 300,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.219/332 | หน้า 185 ข้อ 6                                      | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ          | ✓                      | -                            | -                      |                 |          |
| รวม.....8.....โครงการ                                                                                                     | 2,500,000.00        | 0.00                                                    | 0.00                 | 2,500,000.00        |                         |                                                     |                       |                       |                        |                              |                        |                 |          |
| แผนงานการเกษตร                                                                                                            |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                              |                        |                 |          |
| โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | 60,000.00           | 0.00                                                    | 0.00                 | 60,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.330/332 | -                                                   | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการ          | ✓                      | -                            | -                      |                 |          |
| รวม.....1.....โครงการ                                                                                                     | 60,000.00           |                                                         | 0.00                 | 60,000.00           |                         |                                                     |                       |                       |                        |                              |                        |                 |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น                                            |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                            |                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|----------|
| แผนงาน                                                                                           | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                            | ผลการ<br>ติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                  |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินกา<br>น<br>แล้วเสร็จ |                 |          |
| แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ                                                               |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                            |                 |          |
| โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                               | 1,000,000.00        | 0.00                                                    | 0.00                 | 1,000,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.222/332 | หน้า 191 ข้อ 2                                      | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                          |                 |          |
| รวม.....1.....โครงการ                                                                            | 1,000,000.00        | 0.00                                                    | 0.00                 | 1,000,000.00        |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                            |                 |          |
| แผนงานการศึกษา                                                                                   |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                            |                 |          |
| โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์                          | 2,838,000.00        | 15,460.00                                               | 523,880.00           | 2,298,660.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.135/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษา           | -                      | ✓                        | -                          |                 |          |
| โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน                                                                     | 70,000.00           | 0.00                                                    | 0.00                 | 70,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.137/332 | หน้า 561 ข้อ 1                                      | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                          |                 |          |
| โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างปิดภาคเรียนให้แก่นักเรียนในสังกัด                          | 200,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 200,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.145/332 | หน้า 191 ข้อ 1                                      | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                          |                 |          |
| โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ       | 20,000.00           | 0.00                                                    | 0.00                 | 20,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.141/332 | หน้า 193 ข้อ 11                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                          |                 |          |
| โครงการอบรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น                                                               | 50,000.00           | 0.00                                                    | 0.00                 | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.145/332 | หน้า 193 ข้อ 12                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                          |                 |          |
| โครงการลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ                                                                   | 100,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.142/332 | หน้า 195 ข้อ 17                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                          |                 |          |
| โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และ 1 กิจกรรม                                  | 400,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 400,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.144/332 | หน้า 195 ข้อ 19                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                          |                 |          |
| โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา                                                             | 100,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.132/332 | หน้า 201 ข้อ 40                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                          |                 |          |
| โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานวิชาการ 9 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 100,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.140/332 | หน้า 197 ข้อ 25                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษา           | ✓                      | -                        | -                          |                 |          |
| โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียนสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์                              | 800,000.00          | 0.00                                                    | 376,156.00           | 423,844.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.134/332 | หน้า 197 ข้อ 27                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษา           | -                      | ✓                        | -                          |                 |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น                                                   |                      | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                      |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| แผนงาน                                                                                               | งบประมาณ<br>อนุมัติ  | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ  | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                      |                      |                                                         |                      |                      |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |          |
| โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา<br>หลักสูตรการเรียนการสอน                                      | 60,000.00            | 0.00                                                    | 9,850.00             | 50,150.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.137/332 | หน้า 198 ข้อ 28                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | -                      | ✓                        | -                      |                 |          |
| โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการ<br>สถานศึกษา                                                       | 100,000.00           | 0.00                                                    | 0.00                 | 100,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.138/332 | หน้า 198 ข้อ 31                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)                                                                     | 2,400,000.00         | 0.00                                                    | 643,380.00           | 1,756,620.00         | ข้อบัญญัติ<br>น.138/332 | หน้า 199 ข้อ 33                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | -                      | ✓                        | -                      |                 |          |
| โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ                                                                        | 3,000,000.00         | 0.00                                                    | 500,000.00           | 2,500,000.00         | ข้อบัญญัติ<br>น.139/332 | หน้า 199 ข้อ 34                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | -                      | ✓                        | -                      |                 |          |
| โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน                                                              | 200,000.00           | 0.00                                                    | 200,000.00           | 0.00                 | โอนงบประมาณ             |                                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | -                      | -                        | ✓                      |                 |          |
| โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน<br>สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               | 50,000.00            | 0.00                                                    | 0.00                 | 50,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.143/332 | หน้า 200 ข้อ 39                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะ และ<br>วัฒนธรรมจีน                                                    | 200,000.00           | 0.00                                                    | 0.00                 | 200,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.132/332 | หน้า 201 ข้อ 40                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น<br>ประจำปีการศึกษา                                            | 100,000.00           | 0.00                                                    | 0.00                 | 100,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.133/322 | หน้า 202 ข้อ 44                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการวันครู                                                                                        | 100,000.00           | 0.00                                                    | 100,000.00           | 0.00                 | โอนงบประมาณ             |                                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | -                      | -                        | ✓                      |                 |          |
| เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา<br>ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  | 43,056,700.00        | 0.00                                                    | 21,297,970.00        | 21,758,730.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.162/332 | -                                                   | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | -                      | ✓                        | -                      |                 |          |
| เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด<br>การศึกษา                                                   | 7,150,000.00         | 0.00                                                    | 0.00                 | 7,150,000.00         | ข้อบัญญัติ<br>น.162/332 | -                                                   | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                        | -                      |                 |          |
| เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัด<br>การศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับ<br>นักเรียนยากจน) | 2,960,100.00         | 0.00                                                    | 1,467,000.00         | 1,493,100.00         | ข้อบัญญัติ<br>น.165/332 | -                                                   | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | -                      | ✓                        | -                      |                 |          |
| โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง                                                         | 100,000.00           | 0.00                                                    | 0.00                 | 100,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.161/332 | หน้า 211 ข้อ 70                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา<br>โรงเรียนทรายมูลวิทยาคม                                       | 33,200.00            | 0.00                                                    | 0.00                 | 33,200.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.160/332 | หน้า 232 ข้อ 157                                    | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ<br>ทางด้านกีฬาฟุตบอล                                      | 200,000.00           | 0.00                                                    | 0.00                 | 200,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.161/332 | หน้า 243 ข้อ 201                                    | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองการศึกษาฯ          | ✓                      | -                        | -                      |                 |          |
| <b>รวม.....25.....โครงการ</b>                                                                        | <b>64,388,000.00</b> | <b>15,460.00</b>                                        | <b>25,118,236.00</b> | <b>39,254,304.00</b> |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |                 |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 4<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น                     |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |                 |          |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| แผนงาน                                                                    | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน     | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                           |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |          |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |                 |          |
| โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน<br>ใต้ถุนโล่ง แบบตอกเสาเข็ม | 1,026,900.00        | 0.00                                                    | 0.00                 | 1,026,900.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.277/322 | หน้า 252 ข้อ 21                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      |                 |          |
| ปรับปรุงห้องคณะกรรมการสถานศึกษาและห้อง<br>นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบัวขาว | 38,000.00           | 0.00                                                    | 38,000.00            | 0.00                | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 |          |
| ปรับปรุงห้องประชุมบัวขาวและห้องผู้อำนวยการ<br>(ห้องสรง) โรงเรียนบัวขาว    | 140,000.00          | 140,000.00                                              | 0.00                 | 0.00                | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 |          |
| ปรับปรุงหอประชุม 2 อเนกประสงค์ (พลศึกษา)<br>(ห้องทรงงาน) โรงเรียนบัวขาว   | 460,000.00          | 459,000.00                                              | 0.00                 | 1,000.00            | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 |          |
| ปรับปรุงอาคารศูนย์เพื่อนใจ โรงเรียนบัวขาว                                 | 735,000.00          | 719,000.00                                              | 0.00                 | 16,000.00           | โอนงบประมาณ             | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566                               | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 |          |
| ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยา บุญไกรสร<br>โรงเรียนบัวขาว                 | 163,000.00          | 0.00                                                    | 163,000.00           | 0.00                | โอนงบประมาณ             |                                                     | ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566 | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      |                 |          |
| รวม.....6.....โครงการ                                                     | 2,562,900.00        | 1,318,000.00                                            | 201,000.00           | 1,043,900.00        |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |                 |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                               |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|
| แผนงาน                                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                                                                                                                                        |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไค้่น หมู่ 11 ตำบลไค้่น - บ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                  | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจนแลน หมู่ 1 ตำบลแจนแลน - บ้านนาโก หมู่ 7 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                            | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดดินดาน บ้านพรหมสว่าง หมู่ 8 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านมะนาว หมู่ 3 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                        | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้าวล่อ บ้านชาติเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลจันทรีใหญ่ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร                                                   | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ บ้านไม้ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                   | 498,000.00          | 0.00                                                    | 495000.00            | 3,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.279/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างวัดป่าไชยวนาราม บ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว) - บ้านบัวขาว หมู่ 2 ตำบลบัวขาว (เขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช้างสถานีตำรวจภูธรร่องคำ บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตำบลร่องคำ - บ้านหนองคู หมู่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                           | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                             |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|--|
| แผนงาน                                                                                                                                                                                                                                                          | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                                         |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง 5R จาก<br>ทางหลวงชนบท บ้านสะอาดสมศรี หมู่ 9 ตำบลเหนือ -<br>บ้านเหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง<br>กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                     | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำมะกูด บ้าน<br>ดอนอุมรัว หมู่ 8 ตำบลบัวขาว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7<br>ตำบลหนองห้าง อำเภอภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                             | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำศรี - นาตง<br>บ้านคำศรี หมู่ 13 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองสรวง<br>หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัด<br>กาฬสินธุ์                                                                                                        | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหนองหัวช้าง<br>บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตำบลร่องคำ - ถนนทางหลวง<br>ชนบท บ้านนาเรียง หมู่ 3 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                           | 498,000.00          | 496,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าที่ทำ<br>การองค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเลิง บ้านโนนศิลา<br>หมู่ 1 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย - ถนนทาง<br>หลวงหมายเลข 2045 บ้านหนองแปน หมู่ 1 ตำบล<br>หนองแปน (เขตเทศบาลตำบลหนองแปน) อำเภอ<br>กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498,000.00          | 496,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนดงปอ<br>ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 8 ตำบลเหนือ<br>อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                                    | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนท่าลิ้นคำ<br>ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน<br>อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                                | 497,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 497,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                              |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|--|
| แผนงาน                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |  |
|                                                                                                                                                                  |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตาถ่าน บ้าน<br>เหล้าอ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล้าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 5<br>ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์                   | 497,000.00          | 495,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.280/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข้าว บ้านหนอง<br>สอใต้ หมู่ 2 ตำบลลำปาว - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบล<br>ขมิ้น อำเภอมือทองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                  | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย บ้าน<br>หนองอิฐทร หมู่ 1 ตำบลหนองอิฐทร อำเภอยักษ์ผึ้ง -<br>บ้านสงเปลือย หมู่ 9 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน<br>จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกกอก หมู่<br>11 ตำบลเหนือ - ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์ - สมเด็จ)<br>ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอมือทองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์           | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกมะคำ หมู่<br>6 ตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองอีโล<br>ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด                    | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.282/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าเตือ หมู่<br>7 ตำบลทุ่งคลอง - บ้านโนนแพง หมู่ 10 ตำบลดินจี่<br>อำเภอก้ามวัง จังหวัดกาฬสินธุ์                             | 373,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 373,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนเรียบ<br>หมู่ 11 ตำบลหลุบ - บ้านดงสว่าง หมู่ 5 ตำบลห้วย<br>โพธิ์อำเภอมือทองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                     | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำกั้ง หมู่<br>10 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบล<br>แจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                  | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                  |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|
| แผนงาน                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                                                                                      |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำน้ำใส หมู่ 11 ตำบลสำราญ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 13 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                                        | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบก หมู่ 8 ตำบลแขงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านดินจี่ หมู่ 11 ตำบลดินจี่ อำเภอก้ามวง จังหวัดกาฬสินธุ์                                | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำเหมือดแก้ว หมู่ 3 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหัว หมู่ 1 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกก่อ หมู่ 7 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด - บ้านบึงวิชัย หมู่ 4 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์                             | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 12 ตำบลโคกสะอาด – บ้านเหล่าแดง หมู่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอก้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                           | 496,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 496,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำราญ หมู่ 2 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านขามเปี้ย ตำบลขามเปี้ย อำเภอพือชัย จังหวัดร้อยเอ็ด                 | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.283/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทร์ส่องหล้า หมู่ 10 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์                              | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          |                         | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจาน หมู่ 2 ตำบลหนองช้าง - บ้านหนองกุงกลาง หมู่ 8 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                                          | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                   |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|
| แผนงาน                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                                                                       |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิตรประชา หมู่ 16 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน - บ้านป่าไผ่ หมู่ 9 ตำบลคงพยุ่ง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์               | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.284/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 3 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง - บ้านนาน้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์           | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.285/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2566                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเค็ง หมู่ 4 ตำบลดอนสมบูรณ์ - บ้านเชียงสา หมู่ 7 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                        | 498,000.00          | 496,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงน้อย หมู่ 3 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านหัวหนอง หมู่ 11 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499,000.00          | 495,000.00                                              | 0.00                 | 4,000.00            | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพยอม หมู่ 8 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตำบลหุบกะพง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                 | 500,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 500,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 18 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านคอนเรียบ หมู่ 11 ตำบลหุบกะพง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์           | 501,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 501,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนอุดม หมู่ 17- บ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 - บ้านเชียงสา หมู่ 9 ตำบลบัวบาน- บ้านบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์     | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.286/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าแก หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี                              | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                         |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|
| แผนงาน                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                                                                             |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตำบลลำชี - บ้านหัวโนนเปลือย หมู่ 5 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอน้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                         | 499,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยนาไร่เดียว หมู่ 2 ตำบลคำสร้างเที่ยง - บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 9 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์              | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาทุตสิม หมู่ 3 ตำบลสายนาวัง - บ้านนาคลอง หมู่ 7 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์                                    | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก หมู่ 7 ตำบลนาโก - บ้านหนองกะตั้น หมู่ 5 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                             | 499,000.00          | 495,000.00                                              | 0.00                 | 4,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.287/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 10 บ้านโนนสว่าง หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ -บ้านฝั่ง หมู่ 4 ตำบลไค้่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499,000.00          | 0.00                                                    | 496000.00            | 3,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.288/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2566                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี - บ้านครองทรัพย์ หมู่ 4 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์       | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ หมู่ 13 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ - บ้านนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                            | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสีนวล หมู่ 3 ตำบลนาคู - บ้านหินลาด หมู่ 2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์                                      | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                        |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|
| แผนงาน                                                                                                                                                                                     | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                                                                                                            |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหัวเมย หมู่ 7 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                              | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 1 แปลง 1 (โนนสำราญ) หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง – บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์                            | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 6 แปลง 2 (โนนทับช้าง) หมู่ 5 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านอุบรีย์ หมู่ 3 ตำบลไค้โนน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์                                 | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 2 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์                                                  | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนซึ้ง หมู่ 3 ตำบลโนนสะอาด - บ้านโคกอุดม หมู่ 8 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์                                                             | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบุรี หมู่ 10 ตำบลโนนบุรี - บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 ตำบลสหัสขันธ์อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                       | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก - บ้านนาทุ่งเหนือ หมู่ 6 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                                       | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.289/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ 11 ตำบลเหล่าโฮงาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานห้วยแดง (บ้านโป่ง) - บ้านบึงเล็ด หมู่ 1 ตำบลบึงเล็ด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                           |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|--|
| แผนงาน                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |  |
|                                                                                                                                                               |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน - บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์              | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.290/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านปากช่อง หมู่ 8 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายายบาง บ้านโนนชาด หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                    | 357,000.00          | 355,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                            | 466,000.00          | 464,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกค่าย หมู่ 3 ตำบลหัวนาคำ- บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลอิติ้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                                | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                   | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลอิติ้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                              | 498,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 1,000.00            | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผำ ตำบลดอนเงิน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม                        | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจด หมู่ 6 ตำบลภูโป - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์                                                    | 499,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                              |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|
| แผนงาน                                                                                                                                                                           | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                                                                                                  |                     |                                                         |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไชยวาร์ หมู่ 6 ตำบล<br>หนองบัว - บ้านหนองกุงเผือก หมู่ 4 ตำบลลำหนอง<br>แสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์                                             | 492,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 492,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11<br>ตำบลหนองแวง อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4<br>ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                   | 494,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 494,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11<br>ถนนลาดยาง บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลหนองแวง<br>อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านปากกาบ หมู่ 4 ตำบลภูพาน<br>อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 494,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 494,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงสิง หมู่ 11 (ฝั่งขวา)<br>ตำบลเจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5 ตำบลดงสิง อำเภอ<br>กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                                                     | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบล<br>นามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11<br>ตำบลหนองแวง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                 | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไทรทอง หมู่ 11 ตำบลนา<br>มะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - ถนนลาดยาง 227 สายสหัส<br>ขันธ์ - สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์                                               | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามล หมู่ 2 ตำบลโคก<br>สมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย - บ้านด่านแร่ หมู่ 9 ตำบล<br>ดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์                                            | 492,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 492,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 - บ้าน<br>โคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ -<br>บ้านโนนชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์<br>จังหวัดกาฬสินธุ์         | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                  |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|--|
| แผนงาน                                                                                                                               | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |  |
|                                                                                                                                      |                     |                                                         |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบล<br>นามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหพันธ์<br>อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์       | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบล<br>นาจารย์ - บ้านป่ากษาบ หมู่ 4 ตำบลภูพาน อำเภอ<br>เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์             | 499,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศิลา หมู่ 4 ตำบล<br>หนองกุงศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนอง<br>ใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 423,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 423,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสูง หมู่ 5 ตำบลโนนสูง<br>- บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลอิติ อำเภอยางตลาด<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                    | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่ากษาบ หมู่ 4 ตำบลภู<br>พาน อำเภอเมือง - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบล<br>หนองแวง อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านภูเงิน หมู่ 8 ตำบลสะอาด<br>ไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลดอนจาน อำเภอ<br>ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์          | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเม็ก หมู่ 3 ตำบลหมูน<br>อำเภอสว่าง - บ้านสูงเนิน หมู่ 5 ตำบลเนินยาง<br>อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์          | 363,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 363,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2<br>ตำบลภูพาน - บ้านนาจารย์ หมู่ 4 ตำบลนาจารย์ อำเภอ<br>เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์             | 499,000.00          | 496,000.00                                              | 0.00                 | 3,000.00            | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2<br>ตำบลภูพาน - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น<br>อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์             | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                 |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|
| แผนงาน                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                                                                                     |                     |                                                         |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสุขกึ่งเพชร หมู่ 14 ตำบล<br>สามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนา<br>งาม หมู่ 11 ตำบลคำพอง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด<br>ร้อยเอ็ด | 343,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 343,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงน้อย หมู่ 7<br>ตำบลสำราญใต้ - ตำบลสำราญ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด<br>กาฬสินธุ์                                                         | 492,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 492,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงเหนือตำบลเขา<br>พระนอน - บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ 5 ตำบลเว่อ อำเภอ<br>ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                          | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวกลาง หมู่ 2<br>ตำบลหนองบัว - บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 ตำบลหลัก<br>เหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์                                 | 497,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 497,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลโนน<br>สูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านกระบาก<br>หมู่ 5 ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชนบท จังหวัดมหาสาร<br>คาม          | 499,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ 8<br>ตำบลภูโป - บ้านคำโพน หมู่ 6 ตำบลนาจารย์ อำเภอ<br>เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                     | 499,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแสงใต้ หมู่ 14<br>ตำบลสำราญใต้ อำเภอสหัสขันธ์ - ตำบลหนองสรวง<br>อำเภอนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์                                        | 492,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 492,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 10<br>ตำบลแซงบาดาล อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านดินจี่ ตำบลดินจี่<br>อำเภอก้ามวัง จังหวัดกาฬสินธุ์                              | 497,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 497,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยยางดง หมู่ 8 ตำบล<br>โคกเครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่<br>อำเภอนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์                                  | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                     |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|--|
| แผนงาน                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |  |
|                                                                                                                                                                                         |                     |                                                         |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแสง หมู่ 1 ตำบลภูโป<br>อำเภอเมือง - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ<br>อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                    | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายพนักลำชี กม.30+100 บ้าน<br>แจ้งจม หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า - บ้านหัวแอต หมู่ 10<br>ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                                               | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเสียบคลองระบายน้ำ D28<br>บ้านบ่อ หมู่ 13 ตำบลธัญญา - บ้านสงเปลือย หมู่ 7<br>ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                                              | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดตาดแคบ้านแก้งนาขาม หมู่<br>5 ตำบลนาจารย์ - เทศบาลตำบลภูโป อำเภอเมือง<br>กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                              | 499,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าพุทธภูมิ บ้านโคกกลาง<br>หมู่ 4 ตำบลดงมูล (เขตเทศบาลตำบลดงมูล) - บ้าน<br>หนองแซ่ หมู่ 2 ตำบลดงมูล (เขตเทศบาลตำบลหนอง<br>หิน) อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสนามเป้า บ้านไทรทอง หมู่ 11<br>ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - ถนนลาดยาง 227<br>สายคำม่วง - สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                  | 476,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 476,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ้อมเม็กดอนเต้า บ้านโนนชาด<br>หมู่ 8 บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอ<br>สมเด็จ - บ้านป่ากขาบ หมู่ 4 ตำบลนาภูโป อำเภอ<br>เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์     | 382,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 382,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชลประทาน บ้านหนอง<br>โพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา - บ้านม่วงใต้ หมู่ 3 ตำบล<br>ม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์                                                     | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|--|
| แผนงาน                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |  |
|                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |  |
| ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนา<br>มะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 13<br>ตำบลหนองแขวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                      | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ปรับปรุงพื้นที่รอบโรงเรียนนาเขือกวิทยาคม อำเภอ<br>ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                                                         | 428,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 428,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแต้<br>บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมะลิ หมู่ 2<br>ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                     | 498,000.00          | 496,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.281/332 | หน้า 275 ข้อ 3                                      | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน<br>หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) -<br>วัดป่าดอนตูม บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน<br>(เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน) อำเภอหนอง<br>กุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.298/332 | หน้า 421 ข้อ 569                                    | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสรวง หมู่ 1<br>2ตำบลหนองสรวง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตำบลหนอง<br>บัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                             | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.302/332 | หน้า 423 ข้อ 577                                    | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดใหม่<br>หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ -<br>บ้านสร้างแก้ว (วัดถ้ำพระ) หมู่ 5 ตำบลสร้างค้อ<br>อำเภอกุพาน จังหวัดสกลนคร                                     | 498,000.00          | 496,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.300/332 | หน้า 471 ข้อ 763                                    | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองขาม<br>ป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาวัง - บ้านนาคู หมู่ 11 ตำบล<br>นาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                 | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.303/332 | หน้า 472 ข้อ 768                                    | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรี หมู่ 5<br>ตำบลอู่เม่า (เขตเทศบาลตำบลโคกศรี) - เขตตำบล<br>ดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                       | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                    |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|
| แผนงาน                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                                                                                        |                     |                                                         |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสะอาด หมู่ 7 ตำบลคำสร้างเที่ยง - บ้านกุดแห่ หมู่ 5 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                                    | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพหนอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                              | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดน หมู่ 13 ตำบลกุดโดน - บ้านน้อยนางนวล หมู่ 1 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                 | 499,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมันปลา หมู่ 6 ตำบลคำเหือดแก้ว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านกระบก หมู่ 10 ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม | 497,000.00          | 496,000.00                                              | 0.00                 | 1,000.00            | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านบอนเขียว หมู่ 13 ตำบลนาขาม - บ้านสุขแสงทอง หมู่ 2 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                 | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพุทธรักษา หมู่ 4 ตำบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก อำเภอฆ้องตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                             | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงกลาง หมู่ 8 ตำบลสำราญ - บ้านหนองช้าง หมู่ 3 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                                                  | 499,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านหนองกาว หมู่ 5 ตำบลนาเชือก อำเภอฆ้องตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                             | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 7 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                               | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                               |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|
| แผนงาน                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                                                                   |                     |                                                         |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาห้วยหลวง บ้านโนนบุปผา หมู่ 9 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านชาติ หมู่ 8 ตำบลนาโก อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                    | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำอิ้ง หมู่ 12 ตำบลนาขาม - บ้านสามขา หมู่ 3 ตำบลสามขา อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                  | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านโนนอุดม หมู่ 10 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                        | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนทอง หมู่ 9 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ 1 ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 410,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 410,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนลาน หมู่ 10 ตำบลนาเชือก-บ้านโคกแจ้ง หมู่ 5 ตำบลเขาพระนอน อำเภอ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                               | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพุทธรักษา หมู่ 4 ตำบลเขาพระนอน - ตำบลบัวบาน อำเภอ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                               | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านสามชัย หมู่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                                 | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสา หมู่ 17 ตำบลคลองขาม - บ้านแกใต้ หมู่ 3 ตำบลอ้อ อำเภอ ยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                         | 499,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสุขเจริญ หมู่ 7 ตำบลนาขาม - บ้านสุขกึ่งเพชร หมู่ 14 ตำบลสามขา อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                          | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                            |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|
| แผนงาน                                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                                                                                                |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตำบลโพน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพน) - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน) อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.304/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายวัดบรมมงคลธรรมวนาราม (วัดถ้ำภูเลื่อม) บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                   | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ 2 ตำบลขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                     | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาเจริญ หมู่ 11 ตำบลนาบอน - บ้านห้วยสมทบ หมู่ 6 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                | 499,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพน) - บ้านคำเมย หมู่ 5 ตำบลนาบอน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน) อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์             | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง - บ้านทุ่งมน หมู่ 8 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                 | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแสงจันทร์ หมู่ 6 ตำบลบึงวิชัย- บ้านคำไผ่ หมู่ 2 ตำบลหนองกุง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                   | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหัวนาคำ หมู่ 6 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 6 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                 | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบท บ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน - บ้านคำเมย หมู่ 5 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์                                                            | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                               |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|
| แผนงาน                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                                                                                   |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |
| ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบลำห้วยสังเคียบ บ้านหนอง<br>ยางคำ หมู่ 7 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านดง<br>สว่าง หมู่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด<br>กาฬสินธุ์ | 499,000.00          | 495,000.00                                              | 0.00                 | 4,000.00            | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement<br>In-Place Recycling สาย กส.ถ. 1-0044 บ้านหนอง<br>แวง-บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์                         | 3,411,000.00        | 0.00                                                    | 0.00                 | 3,411,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.305/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement<br>In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0029 บ้านเหล่า<br>อ้อย -บ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์                     | 3,891,200.00        | 2,257,000.00                                            | 0.00                 | 1,634,200.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.306/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement<br>In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0036 บ้านขมิ้น-<br>บ้านดอนสวรรค์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                 | 3,971,000.00        | 0.00                                                    | 0.00                 | 3,971,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.307/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement<br>In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0039 บ้านหนองกุง<br>ศรี - บ้านกุดท่าลือ อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์                 | 5,522,000.00        | 0.00                                                    | 0.00                 | 5,522,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.308/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement<br>In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0043 บ้านม่วง<br>อำเภอดอนจาน - บ้านแก่งนาขาม อำเภอเมือง<br>กาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์  | 3,000,000.00        | 1,768,000.00                                            | 0.00                 | 1,232,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.309/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement<br>In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองกุง<br>ศรี-บ้านโคกเจริญ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์                 | 3,000,000.00        | 0.00                                                    | 0.00                 | 3,000,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.310/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี<br>PavementIn-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0033<br>บ้านสี่แยกสมเด็จอำเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง อำเภอ<br>นามน จังหวัดกาฬสินธุ์       | 1,508,000.00        | 940,000.00                                              | 0.00                 | 568,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.311/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|--|
| แผนงาน                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |  |
|                                                                                                                                                    |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |  |
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0063 บ้านโนนศิลา- บ้านหนองใหญ่ อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์              | 4,296,000.00        | 0.00                                                    | 0.00                 | 4,296,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.312/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.3141 บ้านหนองตอกแป้นอำเภอยางตลาด - บ้านหนองเม็ก อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดกาฬสินธุ์   | 3,125,000.00        | 1,790,000.00                                            | 0.00                 | 1,335,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.313/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.ถ. 1-0013 บ้านไค่น้ำอำเภอยางสีสุราช - บ้านหนองบัวโน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4,795,000.00        | 2,797,000.00                                            | 0.00                 | 1,998,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.314/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.ถ. 1-0053 บ้านห้วยเม็ก-บ้านห้วยมะท้อ อำเภอยางสีสุราช จังหวัดกาฬสินธุ์          | 3,972,000.00        | 0.00                                                    | 0.00                 | 3,972,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.315/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0059 บ้านหมื่น -บ้านอู่ อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์                        | 2,998,000.00        | 0.00                                                    | 0.00                 | 2,998,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.316/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0060 บ้านคำอีหงษ์-บ้านคำโพนทอง อำเภอภูพาน จังหวัดกาฬสินธุ์                 | 3,003,000.00        | 0.00                                                    | 0.00                 | 3,003,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.317/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ. 1-0014 บ้านเสมา อำเภอกมลาไสย - บ้านหนองคู อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์                                       | 3,337,000.00        | 2,340,000.00                                            | 0.00                 | 997,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.318/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0030 บ้านหนองผือ อำเภอน้ำขุ่น - บ้านจอมศรี อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์                                        | 3,181,000.00        | 2,560,000.00                                            | 0.00                 | 621,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.319/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                     |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|
| แผนงาน                                                                                                                                                                                                  | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |
| ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธี Overlay Asphalt Concrete สาย กส. 3009 บ้านปุงคล้า - บ้านหนองเม็ก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 4,007,000.00        | 0.00                                                    | 0.00                 | 4,007,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.320/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สาย ยกส.ถ. 1-0019 บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                         | 1,036,000.00        | 985,000.00                                              | 0.00                 | 51,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.321/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปรับปรุงถนนคอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) โรงเรียนบัวขาว                                                                                                 | 2,109,000.00        | 0.00                                                    | 0.00                 | 2,109,000.00        | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านคำขาม หมู่ 1 ตำบลคงมูล อำเภอนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                         | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อนไก่ บ้านนาคุณ หมู่ 4 ตำบลสหัสขันธ์ - บ้านโนนศาลาทอง หมู่ 9 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                           | 434,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 434,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายท่าวังสี สายบ้านม่วงใต้ หมู่ 3 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน - บ้านแกเปะ หมู่ 7 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                       | 492,000.00          | 489,000.00                                              | 0.00                 | 3,000.00            | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนาน้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน- บ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                            | 494,000.00          | 493,000.00                                              | 0.00                 | 1,000.00            | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายกุดพระเจ้า บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                  | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                           |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|
| แผนงาน                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                                                                               |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองชลประทาน บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา - บ้านกุดครอง หมู่ 8 ตำบลคอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์                                  | 499,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากคลอง 3R13R บ้านเหมือดแอ่ หมู่ 2 ตำบลเจ้าท่า - บ้านเวง หมู่ 6 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                                  | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากคลองชลประทาน กม.84 ฝั่งซ้าย บ้านโจด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                      | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางคลองสายใหญ่ บ้านม่วงเหนือ หมู่ 2 ตำบลม่วงนา – บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์                              | 496,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 496,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก - บ้านตูมเหนือ หมู่ 19 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                             | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.291/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลบัวขาว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                         | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ 14บ้านบอนเขียว หมู่ 9 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านผึ่ง หมู่ 4 ตำบลไค้่น อำเภอยักษ์ผิง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.292/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                           | 497,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 497,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.293/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                  |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|--|
| แผนงาน                                                                                                                                                                               | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |  |
|                                                                                                                                                                                      |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงนาเรียง หมู่ 7 ตำบลบึงนาเรียง - บ้านหนองแขวงศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลกุศโดน อำเภอย่วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์                                       | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.294/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2566                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปากขาม หมู่ 4 ตำบลภูโป อำเภอมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเชือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                     | 497,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 0.00                | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายาง หมู่ 5 ตำบลห้วยเม็ก (เขตเทศบาลตำบลท่าลาดยาง) อำเภอย่วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า หมู่ 3 ตำบลชื่นชม อำเภอยื่นชม จังหวัดมหาสารคาม | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพานสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอย่วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองกุงใต้ หมู่ 10 ตำบลกุศปลาตุก อำเภอยื่นชม จังหวัดมหาสารคาม                 | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอยื่นชม จังหวัดกาฬสินธุ์                                                      | 497,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 497,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองภู หมู่ 9 ตำบลภูแล่นช้าง - บ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์                                                      | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 5 ตำบลเสาเล้า - บ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอยื่นชม จังหวัดกาฬสินธุ์                                                      | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                           |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|--|
| แผนงาน                                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |  |
|                                                                                                                                                                               |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอเมืองชัย - บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                      | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.295/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโปแตง หมู่ 1 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                  | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกลางโคก หมู่ 2 ตำบลกลางหมื่น - บ้านแก่งนาขาม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                  | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกว้าง หมู่ 7 ตำบลหนองผือ - บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์                                              | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงใต้ หมู่ 5 ตำบลหนองกุง - บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                         | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงศรี หมู่ 1 ตำบลหนองกุงศรี (เขตเทศบาลตำบลคำกาว) อำเภอหนองกุงศรี - บ้านยางเนียม หมู่ 3 ตำบลปิงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุงใหญ่ หมู่ 1 ตำบลสำราญ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 13 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                                              | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                           |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|--|
| แผนงาน                                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |  |
|                                                                                                                                                               |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแก่น<br>ทราย หมู่ 5 ตำบลหนองช้าง - บ้านหนองแขงเหนือ<br>หมู่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                  | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแขง<br>หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนอง<br>ช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                            | 497,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 497,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่<br>7 ตำบลหัวหิน - บ้านนาสีนวล หมู่ 2 ตำบลบึงนาเรียง<br>อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์                         | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่<br>4 ตำบลโพนทอง - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบล<br>กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์             | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง<br>หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านคำไฮ หมู่ 8 ตำบล<br>หนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์                   | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง<br>หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านสะอาดนาดี หมู่ 5<br>ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์               | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองป่า<br>อ้อย หมู่ 1 ตำบลลำห้วยหลวง อำเภอสมเด็จ - บ้าน<br>หนองแสงน้อย หมู่ 4 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ<br>จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่<br>2 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก<br>อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์                          | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.296/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                            |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|--|
| แผนงาน                                                                                                                                                         | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |  |
|                                                                                                                                                                |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพน<br>หมู่ 1 ตำบลไผ่ - บ้านมอดินแดง หมู่ 8 ตำบลโพนทอง<br>อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                         | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้า<br>เลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน - บ้านกุดฝ้างแดง หมู่ 6<br>ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์             | 497,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 497,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะง<br>หมู่ 4 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น หมู่ 7<br>ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์                     | 497,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 497,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก<br>หมู่ 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย - บ้านหนองบัว<br>นาดี หมู่ 7 ตำบลหนองดอกแป้น อำเภอยางตลาด<br>จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498,000.00          | 496,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองริวหนัง<br>หมู่ 1 ตำบลลำหนองแสน - บ้านนาโก หมู่ 11 ตำบล<br>เสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์                    | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.297/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวง<br>ม่วง หมู่ 3 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบล<br>ห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์                     | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองห้าง<br>หมู่ 27 ตำบลหนองห้าง - บ้านวังมน หมู่ 3 ตำบลกุด<br>หว้า อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                      | 497,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 497,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแห้ว<br>หมู่ 5 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ - บ้านโคก หมู่<br>6 ตำบลเนินยาง อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์                    | 499,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|
| แผนงาน                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                                                                                                    |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยมะหอ หมู่ 2 ตำบลหัวหิน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์                                                  | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ 5 ตำบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                          | 498,000.00          | 496,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.299/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดง หมู่ 8 ตำบลห้วยเม็ก (เขตเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง) - บ้านห้วยเม็ก หมู่ 1 ตำบลห้วยเม็ก (เขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก) อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหามแห หมู่ 9 ตำบลโพหนอง - บ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                        | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ 13 ตำบลไค้โนน - บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์                                                 | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ 11 ตำบลภูดิน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลลำปาว อำเภอมืองกาฬสินธุ์                                                           | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 7 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                               | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโหมน หมู่ 1 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ - บ้านปากปาว หมู่ 14 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                                    | 497,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 497,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                   |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|--|
| แผนงาน                                                                                                                                                                                                | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |  |
|                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่คำ หมู่ 14 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านน้ำจั้น หมู่ 7 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์                                                   | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูบักเว บ้านห้วยแดง หมู่ 10 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโนนยาง หมู่ 2 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร                                 | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท กส 3007 แยกมาทวิวิสัยร์ท ตำบลนามน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนามน) - บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตเทศบาลตำบลนามน) อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์      | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.301/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองชลประทาน 4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                          | 498,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 1,000.00            | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสันเมือง บ้านสันเมือง หมู่ 8 ตำบลทุ่งคลอง (เขตเทศบาลตำบลคำม่วง) - บ้านทุ่งคลอง หมู่ 1 ตำบลทุ่งคลอง (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง) อำเภอกำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสองจันทร์ บ้านโพนแพง หมู่ 5 ตำบลดินจี่ - บ้านโนนค้อ หมู่ 9 ตำบลนาทัน อำเภอกำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                     | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานบ้านนาเรียง บ้านนาเรียง หมู่ 3 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านชัยวารี หมู่ 2 ตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด                           | 497,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 497,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                                                                |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|--|
| แผนงาน                                                                                                                                                                                                                                             | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                                                         |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโพธิ์ บ้าน<br>ขาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4<br>ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                           | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอุบราข<br>บ้านหัววัวหมู่ 5 ตำบลสงเปือย - บ้านยอดแกง หมู่ 2<br>ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                            | 497,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 497,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนด่าน<br>ไต้วิทยา บ้านด่านใต้ หมู่ 6 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้าน<br>สองห้อง หมู่ 11 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัด<br>กาฬสินธุ์                                                                                | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงบดไม้<br>บ้านบึงคล้า หมู่ 5 ตำบลบัวขาว- บ้านดงมัน หมู่ 4<br>ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                   | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงพยาบาล<br>สมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ บ้านบัวขาว หมู่ 13<br>ตำบลบัวขาว (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว) -<br>บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว (เขตเทศบาลเมือง<br>กุฉินารายณ์) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนากระเดาพัฒนา<br>หมู่ 6 ตำบลสายนาวัง - บ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบล<br>โนนนาราน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                             | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนขี้ตุน หมู่<br>7 ตำบลหลักเหลี่ยม - บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ 9<br>ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                                            | 497,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 497,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                                 |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|--|
| แผนงาน                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |  |
|                                                                                                                                                                     |                     |                                                         |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวโน<br>หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน - บ้านโนนสว่าง<br>หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัด<br>กาฬสินธุ์              | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสระพัง<br>หมู่ 2 ตำบลนาทัน อำเภอก้ามวง - บ้านห้วยยาง หมู่<br>4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                     | 499,000.00          | 497,000.00                                              | 0.00                 | 2,000.00            | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลอง<br>ชลประทาน 2L-4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบล<br>หลุบ- บ้านเหล็ก หมู่ 10 ตำบลเหนือ อำเภอมือง<br>กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ | 498,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 498,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านคำใหญ่<br>หมู่ 7 ตำบลคำใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล<br>ตำบลพิมูล อำเภอยายแม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์                          | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างสนามอิงปิ่น บ้านหนองกง<br>เหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่<br>12ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                   | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12<br>ตำบลนาเชือก - บ้านหนองกงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขา<br>พระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                               | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่ง<br>คลอง อำเภอก้ามวง - บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนอง<br>ช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์                             | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนทอง หมู่9 ตำบลขมิ้น -<br>บ้านภูทอง หมู่ 14 ตำบลภูดิน อำเภอมืองกาฬสินธุ์<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                                             | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                                      |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|--|
| แผนงาน                                                                                                                                                   | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |  |
|                                                                                                                                                          |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |  |
| งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวก<br>ปลอดภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0026 บ้านจาน -<br>บ้านห้วยน้ำค้อ อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์                      | 498,000.00          | 497000.00                                               | 0.00                 | 1,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.322/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวก<br>ปลอดภัยทางถนน สาย กส.ถ.1-0065 บ้านหนองยาง<br>อำเภอก้ามวง - บ้านโคกก่อ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด<br>กาฬสินธุ์ | 496,000.00          | 495000.00                                               | 0.00                 | 1,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.323/332 | หน้า 581 ข้อ 22                                     | ม.ค. - มิ.ย. 2566     | กองช่าง               | -                      | ✓                        | -                      | -           |          |  |
| รวม.....226.....โครงการ                                                                                                                                  | 162,779,200.00      | 33,620,000.00                                           | 991,000.00           | 128,168,200.00      |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        | -           |          |  |
| แผนงานการเกษตร                                                                                                                                           |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        | -           |          |  |
| ขุดลอกลำห้วยชันาค บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดง<br>สมบูรณ์ - บ้านหนองแขง หมู่ 4 ตำบลนาตาลอำเภ<br>ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์                                  | 499,000.00          | 0.00                                                    | 497,000.00           | 2,000.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.        | -                                                   | ม.ค. - ส.ค. 2566      | กองช่าง               | -                      | -                        | ✓                      | -           |          |  |
| ขุดลอกลำห้วยคำจำปา บ้านดงกลาง หมู่ 3 ตำบลดง<br>สมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอ้อมอำเภ<br>ท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์                               | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.        | -                                                   | ม.ค. - ส.ค. 2566      | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ขุดลอกลำห้วยไผ่ตอนบน บ้านแกเปะ หมู่ 10 ตำบล<br>เชียงเครือ อำเภอเมือง - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบล<br>ดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์                    | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - ส.ค. 2566      | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ขุดลอกลำห้วยผาใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนน<br>สูง - ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                                       | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - ส.ค. 2566      | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ขุดลอกลำห้วยสีดา บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลห้วย<br>คำ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยาง<br>ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์                                    | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - ส.ค. 2566      | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ขุดลอกลำห้วยหัวช้าง บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลกู่<br>เก่า อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - ลำน้ำปาว<br>อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดอุตรดิตถ์                       | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - ส.ค. 2566      | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |
| ขุดลอกห้วยกอไผ่ บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอ้อม -<br>บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอนาคู<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                                    | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                                   | ม.ค. - ส.ค. 2566      | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |  |

| ยุทธศาสตร์ที่ 5<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม                                                                |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------|----------|
| แผนงาน                                                                                                                             | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลา<br>ดำเนินงาน | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน      |                          |                        | ผลการติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                                                    |                     |                                                         |                      |                     |                   |                                                     |                       |                       | ยังไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |             |          |
| ชุดลอกห้วยตบตอง สายบ้านดอนแก้วใหม่ หมู่ 8<br>ตำบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาข้าว<br>อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์    | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - ส.ค. 2566      | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| ชุดลอกห้วยหนองกวาว สายบ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 6<br>ตำบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาข้าว<br>อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ | 499,000.00          | 0.00                                                    | 0.00                 | 499,000.00          | โอนงบประมาณ       | -                                                   | ม.ค. - ส.ค. 2566      | กองช่าง               | ✓                      | -                        | -                      | -           |          |
| รวม.....9.....โครงการ                                                                                                              | 3,992,000.00        | 0.00                                                    | 497,000.00           | 3,495,000.00        |                   |                                                     |                       |                       |                        |                          |                        |             |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

| ยุทธศาสตร์ที่ 6                                                                                             |                     |        | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                     |                         |                                                     |                      |                       |                     |                          |                        |                 |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี                               |                     |        |                                                         |                     |                         |                                                     |                      |                       |                     |                          |                        |                 |          |
| แผนงาน                                                                                                      | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย                                    | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน    | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน   |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                             |                     |        |                                                         |                     |                         |                                                     |                      |                       | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |          |
| แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ                                                                         |                     |        |                                                         |                     |                         |                                                     |                      |                       |                     |                          |                        |                 |          |
| โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์<br>ฟุตบอลคัพด้านยาเสพติด                                           | 1,000,000.00        | 0.00   | 0.00                                                    | 1,000,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.223/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | พ.ย. - ธ.ค. 2565     | กองการศึกษาฯ          | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| รวม.....1.....โครงการ                                                                                       | 1,000,000.00        | 0.00   | 0.00                                                    | 1,000,000.00        |                         |                                                     |                      |                       |                     |                          |                        |                 |          |
| แผนงานการเกษตร                                                                                              |                     |        |                                                         |                     |                         |                                                     |                      |                       |                     |                          |                        |                 |          |
| โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะ<br>อิเล็กทรอนิกส์และสิ่งปฏิกูล เพื่อนำกากมาทำเป็นปุ๋ย                     | 300,000.00          | 0.00   | 0.00                                                    | 300,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.329/335 | หน้า 172 ข้อ 1                                      | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง               | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| รวม.....1.....โครงการ                                                                                       | 300,000.00          | 0.00   | 0.00                                                    | 300,000.00          |                         |                                                     |                      |                       |                     |                          |                        |                 |          |
| แผนงานบริหารงานทั่วไป                                                                                       |                     |        |                                                         |                     |                         |                                                     |                      |                       |                     |                          |                        |                 |          |
| โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วน<br>จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายหมวดค่าใช้สอยและ<br>วัสดุ | 102,044.00          | 0.00   | 0.00                                                    | 102,044.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.        | -                                                   | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด             | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษา<br>ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                   | 208,000.00          | 0.00   | 0.00                                                    | 208,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.28/332  | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด             | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                             | 100,000.00          | 0.00   | 0.00                                                    | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.29/332  | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด             | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานราชการตามหลักทรง<br>งาน                                                          | 50,000.00           | 0.00   | 0.00                                                    | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.30/332  | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่     | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                             | 50,000.00           | 0.00   | 0.00                                                    | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.31/332  | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด             | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการ<br>บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)                                 | 50,000.00           | 0.00   | 0.00                                                    | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.34/332  | หน้า 169 ข้อ 6                                      | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด             | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและ<br>ปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>กาฬสินธุ์    | 100,000.00          | 0.00   | 0.00                                                    | 100,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.336/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด             | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                                                | 1,000,000.00        | 0.00   | 0.00                                                    | 1,000,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.37/332  | หน้า 561 ข้อ 2                                      | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด             | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 6                                                                                                                                                        |                     |           | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                   |                         |                                                     |                      |                       |                     |                          |                        |                 |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                                                               |                     |           |                                                         |                   |                         |                                                     |                      |                       |                     |                          |                        |                 |          |
| แผนงาน                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน    | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย                                    | งบประมา<br>งเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน    | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน   |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                                                                                        |                     |           |                                                         |                   |                         |                                                     |                      |                       | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |          |
| โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหารส่วน<br>จังหวัดกาฬสินธุ์                                                       | 500,000.00          | 0.00      | 0.00                                                    | 500,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.33/332  | หน้า 562 ข้อ 4                                      | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักเลขานุการ        | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                         | 150,000.00          | 0.00      | 0.00                                                    | 150,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.32/332  | หน้า 563 ข้อ 8                                      | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่     | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ<br>ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ขององค์การบริหาร<br>ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                                                 | 70,000.00           | 38,000.00 | 0.00                                                    | 32,000.00         | ข้อบัญญัติ<br>น.27/332  | หน้า 567 ข้อ 16                                     | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด             | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง                                                                                                                                        | 170,000.00          | 0.00      | 0.00                                                    | 170,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.38/332  | หน้า 570 ข้อ 23                                     | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด             | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของ<br>บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                                                                                   | 100,000.00          | 0.00      | 0.00                                                    | 100,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.35/332  | หน้า 171 ข้อ 9                                      | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่     | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ<br>การปฏิบัติงานให้กับบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริม<br>สุขภาพตำบล/สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60<br>พรรษา<br>นวมินทร์ราชินี | 100,000.00          | 0.00      | 87,820.00                                               | 12,180.00         | ข้อบัญญัติ<br>น.        | -                                                   | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองยุทธศาสตร์ฯ        | -                   | -                        | ✓                      |                 |          |
| โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และ<br>ออกให้บริการรับชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมบำรุง<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                                           | 150,000.00          | 0.00      | 15,520.00                                               | 134,480.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.97/332  | หน้า 563 ข้อ 7                                      | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง               | -                   | -                        | ✓                      |                 |          |
| โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีและ<br>การจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์<br>(e-laas) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                        | 200,000.00          | 0.00      | 0.00                                                    | 200,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.96/332  | หน้า 562 ข้อ 5                                      | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง               | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน<br>ในสังกัดด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุและให้<br>คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานแก่บุคลากร                                | 30,000.00           | 0.00      | 0.00                                                    | 30,000.00         | ข้อบัญญัติ<br>น.121/332 | แก้ไข ครั้งที่ 1/2565                               | ม.ค. 2565- ก.ย. 2566 | หน่วยตรวจสอบฯ         | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| รวม.....17.....โครงการ                                                                                                                                                 | 3,130,044.00        | 38,000.00 | 103,340.00                                              | 2,988,704.00      |                         |                                                     |                      |                       |                     |                          |                        |                 |          |

| ยุทธศาสตร์ที่ 6<br>ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี |                     |        | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                     |                         |                                                     |                      |                       |                     |                          |                        |                 |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|
| แผนงาน                                                                                           | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย                                    | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนาท้องถิ่น<br>(พ.ศ.2566-2570)<br>ประจำปี 2566 | ระยะเวลาดำเนินงาน    | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน   |                          |                        | ผลการ<br>ติดตาม | หมายเหตุ |
|                                                                                                  |                     |        |                                                         |                     |                         |                                                     |                      |                       | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |                 |          |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                                                                       |                     |        |                                                         |                     |                         |                                                     |                      |                       |                     |                          |                        |                 |          |
| ค่าติดตั้งกันสาดโรงซ่อมเครื่องจักรกล อาคารกองช่าง (หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   | 500,000.00          | 0.00   | 0.00                                                    | 500,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.278/332 | -                                                   | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง               | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| ค่าปรับปรุงอาคารกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>กาฬสินธุ์                                    | 430,750.00          | 0.00   | 0.00                                                    | 430,750.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.278/332 | -                                                   | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง               | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| ค่าก่อสร้างลานและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                  | 499,000.00          | 0.00   | 0.00                                                    | 499,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.74/332  | -                                                   | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง               | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| ค่าปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานเลขานุการองค์การ<br>บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์                       | 50,000.00           | 0.00   | 0.00                                                    | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.74/332  | -                                                   | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง               | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| ค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด<br>กาฬสินธุ์                                    | 499,800.00          | 0.00   | 0.00                                                    | 499,800.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.75/332  | -                                                   | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง               | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| ค่าเรือนนอนบ้านพักข้าราชการ (บริเวณสถานีตำรวจ)<br>องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์              | 200,000.00          | 0.00   | 0.00                                                    | 200,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.76/332  | -                                                   | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง               | ✓                   | -                        | -                      |                 |          |
| รวม.....6.....โครงการ                                                                            | 2,179,550.00        | 0.00   | 0.00                                                    | 2,179,550.00        |                         |                                                     |                      |                       |                     |                          |                        |                 |          |

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

| บัญชีครุภัณฑ์                                     |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                             |                      |                   |                     |                          |                        |            |          |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|
| รายการครุภัณฑ์                                    | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>(พ.ศ.<br>2566-2570) | ระยะเวลาดำเนินงาน    | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน   |                          |                        | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                                   |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                             |                      |                   | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |            |          |
| แผนงานสังคมสงเคราะห์                              |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                             |                      |                   |                     |                          |                        |            |          |
| เก้าอี้ทำงาน                                      | 7,800.00            | 0                                                       | 7,800.00             | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.201/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการสังคม | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น                     | 9,000.00            | 0                                                       | 9,000.00             | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.201/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการสังคม | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร                                | 5,700.00            | 0                                                       | 5,700.00             | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.202/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการสังคม | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| โต๊ะทำงาน                                         | 7,000.00            | 0                                                       | 7,000.00             | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.202/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการสังคม | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ<br>ที่ 1 | 44,000.00           | 44,000.00                                               | 0                    | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.203/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการสังคม | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ                 | 5,200.00            | 5,200.00                                                | 0                    | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.205/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสวัสดิการสังคม | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| รวม.....6.....รายการ                              | 78,700.00           | 49,200.00                                               | 29,500.00            | 0.00                |                         |                                             |                      |                   |                     |                          |                        |            |          |
| แผนงานเคหะและชุมชน                                |                     |                                                         |                      | 0.00                |                         |                                             |                      |                   |                     |                          |                        |            |          |
| เครื่องตัดหญ้า                                    | 19,000.00           | 0                                                       | 18,800.00            | 200.00              | ข้อบัญญัติ<br>น.213/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง           | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| เครื่องเป่าลมใบไม้                                | 22,000.00           | 0                                                       | 0                    | 22,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.214/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง           | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| รวม.....2.....รายการ                              | 41,000.00           | 0                                                       | 18,800.00            | 22,200.00           |                         |                                             |                      |                   |                     |                          |                        |            |          |
| แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                        |                     |                                                         |                      | 0.00                |                         |                                             |                      |                   |                     |                          |                        |            |          |
| เก้าอี้ทำงาน                                      | 11,700.00           | 0                                                       | 0                    | 11,700.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.257/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง           | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| โต๊ะทำงาน                                         | 10,500.00           | 0                                                       | 0                    | 10,500.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.257/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง           | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| รถบรรทุก (ดีเซล)                                  | 736,000.00          | 0                                                       | 0                    | 736,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.258/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง           | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เครื่องสูบน้ำ                                     | 14,000.00           | 0                                                       | 0                    | 14,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.259/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง           | ✓                   | -                        | -                      |            |          |

| บัญชีครุภัณฑ์                                                                         |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                             |                      |                   |                     |                          |                        |            |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|
| รายการครุภัณฑ์                                                                        | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>(พ.ศ.<br>2566-2570) | ระยะเวลาดำเนินงาน    | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน   |                          |                        | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                                                                       |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                             |                      |                   | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |            |          |
| เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง                                                             | 57,000.00           | 0                                                       | 0                    | 57,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.259/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง           | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เครื่องวัดระดับน้ำบาดาล                                                               | 25,000.00           | 0                                                       | 0                    | 25,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.260/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง           | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เครื่องสำรวจหาน้ำบาดาล                                                                | 45,000.00           | 0                                                       | 0                    | 45,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.261/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง           | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ<br>ที่ 1                                     | 110,000.00          | 0                                                       | 110,000.00           | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.262/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง           | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อม<br>ติดตั้งหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)     | 15,000.00           | 15,000.00                                               | 0                    | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.264/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง           | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA                                                          | 57,000.00           | 0                                                       | 0                    | 57,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.265/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง           | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| อากาศยานไร้คนขับ (DRONE) พร้อมอุปกรณ์<br>และโปรแกรมสำหรับประมวลผลวิเคราะห์<br>ภาพถ่าย | 469,000.00          | 0                                                       | 0                    | 469,000.00          | โอนงบประมาณ             | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง           | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล<br>แบบที่ 2 (กองช่าง)                            | 30,000.00           | 0                                                       | 0                    | 30,000.00           | โอนงบประมาณ             | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองช่าง           | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| <b>รวม.....12.....รายการ</b>                                                          | <b>1,580,200.00</b> | <b>15000</b>                                            | <b>110000</b>        | <b>1,455,200.00</b> |                         |                                             |                      |                   |                     |                          |                        |            |          |
| <b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                                          |                     |                                                         |                      | 0.00                |                         |                                             |                      |                   |                     |                          |                        |            |          |
| เก้าอี้ทำงาน                                                                          | 11,000.00           | 11,000.00                                               | 0                    | 0.00                | โอนงบประมาณ             |                                             | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด         | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| เก้าอี้ทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)                                                      | 24,600.00           | 0                                                       | 0                    | 24,600.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.47/332  | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด)                                                              | 33,000.00           | 0                                                       | 33,000.00            | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.48/332  | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด         | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| เก้าอี้ประชุมสภาฯ                                                                     | 78,000.00           | 0                                                       | 78,000.00            | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.49/332  | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักเลขานุการ    | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| เครื่องทำลายเอกสาร                                                                    | 19,300.00           | 0                                                       | 0                    | 19,300.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.49/332  | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า                                                                  | 22,500.00           | 0                                                       | 0                    | 22,500.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.50/332  | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | ✓                   | -                        | -                      |            |          |

| บัญชีครุภัณฑ์                                                                                        |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                        |                                             |                      |                   |                     |                          |                        |            |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|
| รายการครุภัณฑ์                                                                                       | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ      | แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>(พ.ศ.<br>2566-2570) | ระยะเวลาดำเนินงาน    | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน   |                          |                        | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                                                                                      |                     |                                                         |                      |                     |                        |                                             |                      |                   | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |            |          |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น                                                                        | 18,000.00           | 18,000.00                                               | 0                    | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.50/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน                                                                         | 11,400.00           | 11,400.00                                               | 0                    | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.51/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด         | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลั่นชัก                                                                     | 26,800.00           | 19,200.00                                               | 0                    | 7,600.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.51/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด         | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| โต๊ะทำงาน                                                                                            | 35,800.00           | 35,800.00                                               | 0                    | 0.00                | โอนงบประมาณ            | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด         | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| โต๊ะทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)                                                                        | 67,700.00           | 0                                                       | 0                    | 67,700.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.52/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| โต๊ะทำงาน (สำนักปลัด)                                                                                | 67,700.00           | 0                                                       | 67,700.00            | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.53/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด         | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)(สำนักงาน<br>เลขานุการ)                                               | 1,358,000.00        | 0                                                       | 0                    | 1,358,000.00        | ข้อบัญญัติ<br>น.54/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักงานเลขานุการ | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| รถบรรทุก (ดีเซล)                                                                                     | 850,000.00          | 0                                                       | 0                    | 850,000.00          | ข้อบัญญัติ<br>น.54/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| กล้องถ่ายรูป                                                                                         | 35,000.00           | 0                                                       | 33,241.00            | 1,759.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.55/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด         | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ<br>ที่ 1 (สำนักปลัด)                                        | 88,000.00           | 88,000.00                                               | 0                    | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.56/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด         | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ<br>ที่ 2 (สำนักปลัด)                                        | 30,000.00           | 0                                                       | 0                    | 30,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.58/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด         | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ<br>ที่ 1(กองการเจ้าหน้าที่)                                 | 22,000.00           | 0                                                       | 0                    | 22,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.60/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ<br>ที่ 1(สำนักงานเลขานุการ)                                 | 44,000.00           | 0                                                       | 44,000.00            | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.62/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักงานเลขานุการ | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม<br>ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)(สำนัก<br>ปลัด) | 15,000.00           | 15,000.00                                               | 0                    | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.64/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด         | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ(สำนักงาน<br>เลขานุการ)                                             | 5,200.00            | 0                                                       | 5,200.00             | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.66/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักงานเลขานุการ | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network(<br>กองการเจ้าหน้าที่)                                   | 26,000.00           | 0                                                       | 0                    | 26,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.67/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่ | ✓                   | -                        | -                      |            |          |

| บัญชีครุภัณฑ์                                                            |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                             |                      |                      |                     |                          |                        |            |          |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|
| รายการครุภัณฑ์                                                           | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>(พ.ศ.<br>2566-2570) | ระยะเวลาดำเนินงาน    | หน่วยงานรับผิดชอบ    | สถานะการดำเนินงาน   |                          |                        | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                                                          |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                             |                      |                      | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |            |          |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองการเจ้าหน้าที่)                         | 28,500.00           | 0                                                       | 0                    | 28,500.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.68/332  | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการเจ้าหน้าที่    | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนักปลัด)                                 | 22,800.00           | 22,800.00                                               | 0                    | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.68/332  | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด            | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA (สำนักปลัด)                                 | 11,000.00           | 11,000.00                                               | 0                    | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.69/332  | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด            | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์                             | 22,000.00           | 0                                                       | 0                    | 22,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.70/332  | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด            | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)                                          | 18,000.00           | 0                                                       | 0                    | 18,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.71/332  | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด            | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย                                    | 50,000.00           | 0                                                       | 0                    | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.72/332  | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด            | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น                                  | 18,000.00           | 0                                                       | 0                    | 18,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.50/332  | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | สำนักปลัด            | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) | 22,000.00           | 0                                                       | 0                    | 22,000.00           | โอนงบประมาณ             | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองยุทธศาสตร์        | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)  | 30,000.00           | 30,000.00                                               | 0                    | 0.00                | โอนงบประมาณ             | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองยุทธศาสตร์        | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ                                       | 2,600.00            | 0                                                       | 0                    | 2,600.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.        | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองยุทธศาสตร์        | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)             | 2,600.00            | 2,600.00                                                | 0                    | 0.00                | โอนงบประมาณ             | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองยุทธศาสตร์        | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| เก้าอี้ทำงาน (กองคลัง)                                                   | 45,000.00           | 0                                                       | 45,000.00            | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.104/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง              | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| เก้าอี้ทำงาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน)                                      | 54,000.00           | 0                                                       | 0                    | 54,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.105/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เก้าอี้บุนวม (กองคลัง)                                                   | 5,000.00            | 0                                                       | 5,000.00             | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.106/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง              | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)                                               | 32,200.00           | 0                                                       | 0                    | 32,200.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.107/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง              | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น                                            | 9,000.00            | 0                                                       | 9,000.00             | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.107/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง              | -                   | -                        | ✓                      |            |          |

| บัญชีครุภัณฑ์                                                                     |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                             |                      |                      |                     |                          |                        |            |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|
| รายการครุภัณฑ์                                                                    | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>(พ.ศ.<br>2566-2570) | ระยะเวลาดำเนินงาน    | หน่วยงานรับผิดชอบ    | สถานะการดำเนินงาน   |                          |                        | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                                                                   |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                             |                      |                      | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |            |          |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น                                                     | 13,000.00           | 0                                                       | 13,000.00            | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.108/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง              | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| โต๊ะทำงาน (กองคลัง)                                                               | 24,900.00           | 0                                                       | 24,900.00            | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.109/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง              | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| รถจักรยานยนต์ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)                                              | 50,000.00           | 0                                                       | 0                    | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.110/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV<br>(กองพัสดุและทรัพย์สิน)                 | 15,000.00           | 0                                                       | 0                    | 15,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.110/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ<br>ที่ 1 (กองคลัง)                       | 44,000.00           | 0                                                       | 42,700.00            | 1,300.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.111/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง              | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ<br>ที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)          | 44,000.00           | 44,000.00                                               | 0                    | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.113/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด<br>Network แบบที่ 1 (กองคลัง)              | 17,800.00           | 0                                                       | 17,800.00            | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.115/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง              | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด<br>Network แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน) | 17,800.00           | 0                                                       | 0                    | 17,800.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.116/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองพัสดุและทรัพย์สิน | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เครื่องพิมพ์เอกาประสงค์ (กองคลัง)                                                 | 53,000.00           | 0                                                       | 0                    | 53,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.117/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง              | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองคลัง)                                            | 11,400.00           | 0                                                       | 0                    | 11,400.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.118/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองคลัง              | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ<br>ที่ 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน)             | 22,000.00           | 22,000.00                                               | 0                    | 0.00                | โอนงบประมาณ             | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | หน่วยตรวจสอบภายใน    | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด<br>Network แบบที่ 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน)    | 8,900.00            | 8,900.00                                                | 0                    | 0.00                | โอนงบประมาณ             | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | หน่วยตรวจสอบภายใน    | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| รวม.....50.....รายการ                                                             | 3,583,500.00        | 339,700.00                                              | 418,541.00           | 2,825,259.00        |                         |                                             |                      |                      |                     |                          |                        |            |          |
| แผนงานการศึกษา                                                                    |                     |                                                         |                      | 0.00                |                         |                                             |                      |                      |                     |                          |                        |            |          |

| บัญชีครุภัณฑ์                                                        |                     | รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |                      |                     |                         |                                             |                      |                   |                     |                          |                        |            |          |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------|----------|
| รายการครุภัณฑ์                                                       | งบประมาณ<br>อนุมัติ | ผูกพัน                                                  | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | แหล่ง<br>งบประมาณ       | แผนพัฒนา<br>ท้องถิ่น<br>(พ.ศ.<br>2566-2570) | ระยะเวลาดำเนินงาน    | หน่วยงานรับผิดชอบ | สถานะการดำเนินงาน   |                          |                        | ผลสัมฤทธิ์ | หมายเหตุ |
|                                                                      |                     |                                                         |                      |                     |                         |                                             |                      |                   | ไม่ได้<br>ดำเนินงาน | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินงาน | ดำเนินงาน<br>แล้วเสร็จ |            |          |
| เก้าอี้ทำงาน                                                         | 7,800.00            | 0                                                       | 0                    | 7,800.00            | ข้อบัญญัติ<br>น.150/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการศึกษา       | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล                         | 44,000.00           | 0                                                       | 0                    | 44,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.151/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองการศึกษา       | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| รวม....2.....รายการ                                                  | 51,800.00           | 0                                                       | 0                    | 51,800.00           |                         |                                             |                      |                   |                     |                          |                        |            |          |
| แผนงานสาธารณสุข                                                      |                     |                                                         |                      | 0.00                |                         |                                             |                      |                   |                     |                          |                        |            |          |
| เก้าอี้ทำงาน                                                         | 36,300.00           | 36,300.00                                               | 0                    | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.186/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข      | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น                                        | 9,000.00            | 9,000.00                                                | 0                    | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.187/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข      | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| ตู้เหล็กเก็บเอกสาร                                                   | 5,700.00            | 5,700.00                                                | 0                    | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.187/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข      | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| โต๊ะทำงาน                                                            | 60,300.00           | 60,300.00                                               | 0                    | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.188/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข      | -                   | ✓                        | -                      |            |          |
| รถจักรยานยนต์                                                        | 50,000.00           | 0                                                       | 0                    | 50,000.00           | ข้อบัญญัติ<br>น.189/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข      | ✓                   | -                        | -                      |            |          |
| ตู้เย็น                                                              | 8,500.00            | 0                                                       | 8,490.00             | 10.00               | ข้อบัญญัติ<br>น.189/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข      | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ<br>ที่ 1                    | 88,000.00           | 0                                                       | 88,000.00            | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.190/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข      | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์<br>(Ink Tank Printer) | 4,000.00            | 0                                                       | 4,000.00             | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.192/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข      | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ                                    | 7,800.00            | 0                                                       | 7,800.00             | 0.00                | ข้อบัญญัติ<br>น.193/332 | -                                           | ต.ค. 2565- ก.ย. 2566 | กองสาธารณสุข      | -                   | -                        | ✓                      |            |          |
| รวม.....9.....รายการ                                                 | 269,600.00          | 111,300.00                                              | 108290               | 50,010.00           |                         |                                             |                      |                   |                     |                          |                        |            |          |