

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ระหว่างตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน(จำนวน)			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสาธารณสุข	6	52,590,000.00	17,701,100.00	34,438,900.00	ข้อบัญญัติ	4	1	1		
แผนงานสังคมสงเคราะห์	3	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	ข้อบัญญัติ	3	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	29	6,610,000.00	3,522,136.00	2,717,864.00	ข้อบัญญัติ	10	4	15		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	ข้อบัญญัติ	8	-	-		
แผนงานการเกษตร	1	60,000.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
แผนงานการศึกษา	25	64,388,000.00	25,118,236.00	39,254,304.00	ข้อบัญญัติ	16	7	2		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	6	2,562,900.00	1,519,000.00	1,043,900.00	ข้อบัญญัติ	1	-	5		

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	226	162,779,200.00	991,000.00	128,168,200.00	ข้อบัญญัติ	175	48	3		
แผนงานการเกษตร	9	3,992,000.00	0.00	3,495,000.00	ข้อบัญญัติ	8	1	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวน โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
แผนงานการเกษตร	1	300,000.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ	1	-	-		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	21	3,130,044.00	103,340.00	2,988,704.00	ข้อบัญญัติ	18	1	2		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	2	930,750.00	0.00	930,750.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ระหว่างตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

บัญชีครุภัณฑ์			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์							
แผนงาน	จำนวน	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	78,700.00	22,500.00	0.00	ข้อบัญญัติ	-	3	3		
แผนงานเคหะและชุมชน	2	41,000.00	18,800.00	22,200.00	ข้อบัญญัติ	1	-	1		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	12	1,580,200.00	110,000.00	1,455,200.00	ข้อบัญญัติ	10	1	1		
แผนงานบริหารงานทั่วไป	50	3,583,500.00	418,541.00	2,825,259.00	ข้อบัญญัติ	23	13	14		
แผนงานการศึกษา	2	51,800.00	0.00	51,800.00	ข้อบัญญัติ	2	-	-		
แผนงานสาธารณสุข	9	269,600.00	108,290.00	50,010.00	ข้อบัญญัติ	1	4	4		
รวม	81	5,604,800.00	678,131.00	4,404,469.00		37	21	23		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ระหว่างตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสาธารณสุข													
โครงการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ (ศูนย์โสมสุข)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.178/332	หน้า 157 ข้อ 1	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อน วัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	ข้อบัญญัติ น.179/332	หน้า 157 ข้อ 2	ม.ค. 2565- ส.ค. 2566	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพอาสาสมัครประจำศูนย์โสม สุขจังหวัดกาฬสินธุ์	2,070,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00	ข้อบัญญัติ น.180/332	หน้า 157 ข้อ 3	ส.ค.-66	กองสาธารณสุข	✓	-	-		โอนลด 300,000
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ และโรคติดต่ออุบัติใหม่	10,000,000.00	0.00	0.00	9,850,000.00	ข้อบัญญัติ น.181/332	หน้า 157 ข้อ 5	ม.ค. 2565- ส.ค. 2566	กองสาธารณสุข	✓	-	-		โอนลด 150,000
โครงการจัดการน้ำเสียในชุมชนด้วย EM Ball และน้ำ จุลินทรีย์ EM	150,000.00	0.00	103,100.00	46,900.00	โอนงบประมาณ 4/18 พ.ย.65	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓	4.42 ระดับมาก	
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	35,200,000.00	0.00	17,598,000.00	17,602,000.00	ข้อบัญญัติ น.194/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	✓	-		
รวม.....6.....โครงการ	52,590,000.00	0.00	17,701,100.00	34,438,900.00									
แผนงานสังคมสงเคราะห์													
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำคนรุ่นใหม่หัวใจเพื่อ สังคม	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.210/332	หน้า 161 ข้อ 6	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดกาฬสินธุ์	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.209/332	หน้า 161 ข้อ 4	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มสตรี จังหวัดกาฬสินธุ์	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.208/332	หน้า 161 ข้อ 5	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
รวม.....3.....โครงการ	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ระหว่างตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566												
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว										สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
แผนงาน	งบประมาณอนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	แหล่งงบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	ยังไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ			
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ														
โครงการจัดงานมหรพรมโง่งกลางแพรวาจังหวัดกาฬสินธุ์	500,000.00	0.00	409,285.00	90,715.00	ข้อบัญญัติ น.224/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	✓	-	4.44	ระดับมาก	
โครงการปฏิบัติธรรม	250,000.00	90,000.00	152,301.00	7,699.00	ข้อบัญญัติ น.225/332	หน้า 174 ข้อ 2	ต.ค. 2565 - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	✓	-			
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม	450,000.00	190,000.00	230,000.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ น.226/332	หน้า 174 ข้อ 2	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	✓	-			
โครงการมหัศจรรย์ถิ่นผู้ไทย ราชินีไหมแพรวา พุทธา นมห้านโพน (Amazing Phuthai)	300,000.00	90,000.00	210,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 6/2 ธ.ค.65	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.46	ระดับมาก	
โครงการสร้างการรับรู้อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (Kalasin Geopark)	300,000.00	0.00	60,550.00	239,450.00	โอนงบประมาณ 6/2 ธ.ค.65	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	✓	-			
โครงการเทศกาลส่งเสริมควายไทย	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 3/11 พ.ย.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓	ออกติดตามโดยวิธีสังเกตการณ์		
โครงการกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 14/13 ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓			
โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.235/332	หน้า 174 ข้อ 3	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ		✓	-	4.15	ระดับมาก	
โครงการประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟทะเลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สุ่อ่าเขียน	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.231/332	หน้า 175 ข้อ 4	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-			
โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.228/332	หน้า 176 ข้อ 7	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-			
จัดงานประเพณีสงกรานต์น้ำพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.237/332	หน้า 176 ข้อ 8	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-			

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.236/332	หน้า 176 ข้อ 9	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการประเพณีมหาสงกรานต์ มหาธารลำปาว ทะเล มรกตอีสาน แห่ลมโนนวิเศษ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.230/332	หน้า 176 ข้อ 10	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการส่งเสริมฟื้นฟูประเพณี ศิลปวัฒนธรรมไทย จังหวัดกาฬสินธุ์	300,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.233/332	หน้า 177 ข้อ 11	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษา	-	✓	-		
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ แพรวากาฬสินธุ์	300,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.229/332	หน้า 177 ข้อ 12	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษา	✓	-	-		โอนลด 100,000
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนาศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี เนื่องในวันวิสาขบูชา เทศบาลตำบลภูพาน	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.234/332	หน้า 177 ข้อ 13	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการมหกรรมประเพณีเส็งกลองร้องคำ สุ่มกรรม กลองอาเชียน (แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.232/332	หน้า 178 ข้อ 14	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษา	✓	-	-		
โครงการเข้าปฐมาภิเษกรรมปฏิบัติธรรม ประจำปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.227/332	หน้า 178 ข้อ 15	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษา	-	-	✓		
โครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟคู่ขวัญข้าวคูณลานสืบ สานตำนานพระแม่โพสพประจำปี	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 7/7 ธ.ค.65	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษา	-	-	✓	4.20 ระดับมาก	
โครงการจัดงานผู้ไทนานาชาติ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 11/31 ม.ค.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษา	-	-	✓	4.20 ระดับมาก	
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน และมหกรรม ของดีอำเภอม่วงชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.241/332	หน้า 175 ข้อ 6	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษา	-	-	✓	4.70 ระดับมาก	
โครงการจัดงานประเพณีบุญกุ่มข้าวใหญ่ ของดีอำเภอ คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.240/332	หน้า 178 ข้อ 16	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษา	-	-	✓	4.01 ระดับมาก	
โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลานและมหกรรมของ ดี อำเภอยางตลาด	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.242/332	หน้า 178 ข้อ 17	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษา	-	-	✓	4.41 ระดับมาก	

ยุทธศาสตร์ที่ 2		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการจัดงานประเพณีบวงสรวงเจ้าปู่กุยศรี รวมของ ที่ดินคงมูลประจำปี อำเภอหนองกุยศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.239/332	หน้า 179 ข้อ 18	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.30 ระดับมาก	
โครงการนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก บวชชี พราหมณ์ บุญกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.243/332	หน้า 179 ข้อ 19	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.55 ระดับมาก ที่สุด	
โครงการบุญคูณลาน เทศกาลของดีอำเภอดอนจาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.244/332	หน้า 179 ข้อ 20	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
โครงการจัดงานประเพณีทอดเทียนโฮม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.237/332	หน้า 176 ข้อ 8	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
โครงการประเพณีสักการะศาลหลักเมืองสามชัย ประจำปี	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.245/332	หน้า 180 ข้อ 23	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.53 ระดับมาก	
โครงการนมัสการองค์พระธาตุพนมจำลองห้วยเม็ก บวชชีพราหมณ์ บุญกุ่มข้าวใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก	500,000.00	0.00	50000.00	0.00	โอนงบประมาณ 7/7 ธ.ค.65	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ก.พ. 2566	กองการศึกษาฯ		-	✓		
รวม.....29.....โครงการ	6,610,000.00	370,000.00	3,522,136.00	2,717,864.00									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ระหว่างตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 3		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน													
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่คุณภาพชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.220/332	หน้า 165 ข้อ 12	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพร้อมส่งเสริมการขายตลาดออนไลน์	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.216/332	หน้า 184 ข้อ 1	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		โอนลด 200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพสัตว์น้ำ และปศุสัตว์	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.218/332	หน้า 184 ข้อ 4	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรต้นแบบจังหวัดกาฬสินธุ์ (Young Smart Farmer)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.218/332	หน้า 184 ข้อ 14	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการส่งเสริมการทำเกษตรด้วยระบบอินทรีย์	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.219/332	หน้า 189 ข้อ 19	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการฝึกอบรมออกแบบและพัฒนามารรจภัณฑ์สินค้าการเกษตร	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.217/332	หน้า 189 ข้อ 20	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการอบรมด้านแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.221/332	หน้า 190 ข้อ 21	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.219/332	หน้า 185 ข้อ 6	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
รวม.....8.....โครงการ	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00									
แผนงานการเกษตร													
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	ข้อบัญญัติ น.330/332	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองสวัสดิการ	✓	-	-		
รวม.....1.....โครงการ	60,000.00		0.00	60,000.00									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ระหว่างตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ													
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.222/332	หน้า 191 ข้อ 2	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		โอนลด 20,000
รวม.....1.....โครงการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00									
แผนงานการศึกษา													
โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ด้อยโอกาสในจังหวัดกาฬสินธุ์	2,838,000.00	15,460.00	523,880.00	2,298,660.00	ข้อบัญญัติ น.135/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	✓	-		
โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	ข้อบัญญัติ น.137/332	หน้า 561 ข้อ 1	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
โครงการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ระหว่างปิดภาค เรียนให้แก่นักเรียนในสังกัด	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.145/332	หน้า 191 ข้อ 1	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัว ยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	ข้อบัญญัติ น.141/332	หน้า 193 ข้อ 11	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
โครงการอบรมโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.145/332	หน้า 193 ข้อ 12	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
โครงการลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.142/332	หน้า 195 ข้อ 17	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุ่ม สาระ และ 1 กิจกรรม	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	ข้อบัญญัติ น.144/332	หน้า 195 ข้อ 19	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.132/332	หน้า 201 ข้อ 40	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศูนย์ประสานงานวิชาการ 9 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.140/332	หน้า 197 ข้อ 25	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนในโรงเรียน สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์	800,000.00	0.00	376,156.00	423,844.00	ข้อบัญญัติ น.134/332	หน้า 197 ข้อ 27	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	✓	-		
โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอน	60,000.00	0.00	9,850.00	50,150.00	ข้อบัญญัติ น.137/332	หน้า 198 ข้อ 28	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	✓	-		
โครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.138/332	หน้า 198 ข้อ 31	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (MOU)	2,400,000.00	0.00	643,380.00	1,756,620.00	ข้อบัญญัติ น.138/332	หน้า 199 ข้อ 33	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	✓	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ	3,000,000.00	0.00	500,000.00	2,500,000.00	ข้อบัญญัติ น.139/332	หน้า 199 ข้อ 34	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	✓	-		
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 12/6 ก.พ.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	ร.ร.นาเชือก ดำเนินการ	
โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวใน สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.143/332	หน้า 200 ข้อ 39	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
โครงการเข้าค่ายพัฒนาภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมจีน	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.132/332	หน้า 201 ข้อ 40	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปี การศึกษา	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.133/322	หน้า 202 ข้อ 44	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
โครงการวันครู	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 2/8 พ.ย.66	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	-	✓	4.27 ระดับมาก	
เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	43,056,700.00	0.00	21,297,970.00	21,758,730.00	ข้อบัญญัติ น.162/332	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	✓	-		
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	7,150,000.00	0.00	0.00	7,150,000.00	ข้อบัญญัติ น.162/332	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศึกษาท้องถิ่น		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	2,960,100.00	0.00	1,467,000.00	1,493,100.00	ข้อบัญญัติ น.165/332	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	-	✓	-		
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.161/332	หน้า 211 ข้อ 70	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม	33,200.00	0.00	0.00	33,200.00	ข้อบัญญัติ น.160/332	หน้า 232 ข้อ 157	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านกีฬาฟุตบอล	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.161/332	หน้า 243 ข้อ 201	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
รวม.....25.....โครงการ	64,388,000.00	15,460.00	25,118,236.00	39,254,304.00									
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ได้ ถุนโล่ง แบบตอกเสาเข็ม	1,026,900.00	0.00	0.00	1,026,900.00	ข้อบัญญัติ น.277/322	หน้า 252 ข้อ 21	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		
ปรับปรุงห้องคณะกรรมการสถานศึกษาและห้อง นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนบัวขาว	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 8/26 ธ.ค.66	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		
ปรับปรุงห้องประชุมบัวขาวและห้องผู้อำนวยการ (ห้องสรง) โรงเรียนบัวขาว	140,000.00	0.00	140000.00	0.00	โอนงบประมาณ 8/26 ธ.ค.66	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		
ปรับปรุงหอประชุม 2 อนุกประสงค์ (พลศึกษา) (ห้องทรงงาน) โรงเรียนบัวขาว	460,000.00	0.00	459,000.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 8/26 ธ.ค.66	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		
ปรับปรุงอาคารศูนย์เพื่อนใจ โรงเรียนบัวขาว	735,000.00	0.00	719000.00	16000.00	โอนงบประมาณ 8/26 ธ.ค.66	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยา บุญไกรสร โรงเรียนบัวขาว	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	โอนงบประมาณ 8/26 ธ.ค.66	-	ต.ค. 2565 - ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		
รวม.....6.....โครงการ	2,562,900.00	-	1,519,000.00	1,043,900.00									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ระหว่างตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไค้โนน หมู่ 11 ตำบลไค้โนน - บ้านหนองแสง หมู่ 6 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.279/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแจนแลน หมู่ 1 ตำบลแจนแลน - บ้านนาโก หมู่ 7 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6/ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดดินดาน บ้านพรหมสว่าง หมู่ 8 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู - บ้านมะนาว หมู่ 3 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขัวล่อ บ้านชาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างแขวงทางหลวงกาฬสินธุ์ บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหูลุบ - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	495000.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ น.279/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าไชยวนาราม บ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว) - บ้านบัวขาว หมู่ 2 ตำบลบัวขาว (เขตเทศบาลเมืองกุฉินารายณ์) อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างสถานีตำรวจภูธร ร้องคำ บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตำบลร้องคำ - บ้านหนองคู หมู่ 2 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร้องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง 5R จากทาง หลวงชนบท บ้านสะอาดสมศรี หมู่ 9 ตำบลเหนือ - บ้าน เหล่าค้อ หมู่ 4 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำมะกูด บ้านดอน อุมรัว หมู่ 8 ตำบลบัวขาว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบล หนองห้าง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคำศรี - นาง บ้าน คำศรี หมู่ 13 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองสรวง หมู่ 1 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองสูงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหนองหัวช้าง บ้านศรีเมือง หมู่ 13 ตำบลร้องคำ - ถนนทางหลวงชนบท บ้านนาเรียง หมู่ 3 ตำบลสามัคคี อำเภอร้องคำ จังหวัด กาฬสินธุ์	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากหน้าที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนศิลาเล็ก บ้านโนนศิลา หมู่ 1 ตำบลโนนศิลาเล็ก อำเภอฆ้องชัย - ถนนทางหลวง หมายเลข 2045 บ้านหนองแปน หมู่ 1 ตำบลหนองแปน (เขตเทศบาลตำบลหนองแปน) อำเภอกมลาไสย จังหวัด กาฬสินธุ์	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม									สถานะการดำเนินงาน				
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนดงปอ ตำบล กาฬสินธุ์ - บ้านหนองสาหร่าย หมู่ 8 ตำบลเหนือ อำเภอ เมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมชนท่าสินคำ ตำบลกาฬสินธุ์ - บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 16 ตำบลลำพาน อำเภอมือ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 10/1ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเตาถ่าน บ้านเหล่า อ้อย หมู่ 7 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 5 ตำบล ร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	495,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.280/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาข้าว บ้านหนองสอ ใต้ หมู่ 2 ตำบลลำปาว - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลขมิ้น อำเภอมือ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 2/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาทราย บ้านหนอง อิบุดร หมู่ 1 ตำบลหนองอิบุดร อำเภอยางชุมน้อย - บ้านสง เปลือย หมู่ 9 ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัด กาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ - ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์ - สมเด็จ) ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอมือ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกมะคำ หมู่ 6 ตำบลร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองอีโล ตำบล หนองตาไก้ อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.282/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเก่าเตือ หมู่ 7 ตำบลทุ่งคล่อง - บ้านโพธิ์แพ หมู่ 10 ตำบลดินจี่ อำเภอ คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	373,000.00	0.00	0.00	373,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนเรียบ หมู่ 11 ตำบลหลุบ - บ้านคงสว่าง หมู่ 5 ตำบลห้วยโพธิ์อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำกั้ง หมู่ 10 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 4 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านค่าน้ำใส หมู่ 11 ตำบลสำราญ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 13 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำบก หมู่ 8 ตำบลแขงบาตาล อำเภอสมเด็จ - บ้านดินจี่ หมู่ 11 ตำบลดินจี่ อำเภอก้ามวัง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำหม้อดแก้ว หมู่ 3 ตำบลคำหม้อดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า หมู่ 1 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกกอง หมู่ 7 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด - บ้านบึงวิชัย หมู่ 4 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 12 ตำบลโคกสะอาด - บ้านเหล่าแดง หมู่ 7 ตำบลร่องชัยพัฒนา อำเภอร่องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกสำราญ หมู่ 2 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านขามเปี้ย ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.283/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		ผู้กพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ								ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจันทร์สองหล้า หมู่ 10 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจาน หมู่ 2 ตำบลหนองช้าง - บ้านหนองกุงกลาง หมู่ 8 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านจิตระชา หมู่ 16 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน - บ้านป่าไผ่ หมู่ 9 ตำบลคงพยุ่ง อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.284/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงเครือ หมู่ 3 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง - บ้านนาน้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.285/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงเค็ง หมู่ 4 ตำบลดอนสมบูรณ์ - บ้านเชียงสา หมู่ 7 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงน้อย หมู่ 3 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านหัวหนอง หมู่ 11 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	495,000.00	0.00	4,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงพยอม หมู่ 8 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตำบลหุบกะเทียม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงสมบูรณ์ หมู่ 18 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านคอนเรียบ หมู่ 11 ตำบลหุบกะเทียม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	501,000.00	0.00	0.00	501,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม									สถานะการดำเนินงาน				
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนอุดม หมู่ 17- บ้านโคกใหญ่ หมู่ 1 - บ้านเชียงสา หมู่ 9 ตำบลบัวบาน- บ้านบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.286/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 6 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ - อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเยี่ยม หมู่ 6 ตำบลลำชี - บ้านหัวโนนเปลือย หมู่ 5 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านน้อยนาไร่เดียว หมู่ 2 ตำบลคำสร้างเที่ยง - บ้านหนองกุงน้อย หมู่ 9 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาอุดม หมู่ 3 ตำบลสายนาวัง - บ้านนาคลอง หมู่ 7 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก หมู่ 7 ตำบลนาโก - บ้านหนองกะตั้น หมู่ 5 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	495,000.00	0.00	4,000.00	ข้อบัญญัติ น.287/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 10 บ้านโนนสวาง หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลไค้โนน อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	496000.00	3,000.00	ข้อบัญญัติ น.288/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี - บ้านครองทรัพย์ หมู่ 4 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคำ หมู่ 13 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ - บ้านนามล ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสีนวล หมู่ 3 ตำบลนาคู - บ้านหินลาด หมู่ 2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหัวเมย หมู่ 7 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอยายิง - บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 1 แปลง 1 (โนนสำราญ) หมู่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านหนองอีบุตร หมู่ 1 ตำบลหนองอีบุตร อำเภอยายิง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคม หมู่ 6 แปลง 2 (โนนทับช้าง) หมู่ 5 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านอุปรี หมู่ 3 ตำบลไค้ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านโนนศิลาอาสน์ หมู่ 2 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนขี้ควง หมู่ 3 ตำบลโนนสะอาด - บ้านโคกอุดม หมู่ 8 ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนบุรี หมู่ 10 ตำบลโนนบุรี - บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนภักดี หมู่ 9 ตำบลนาเชือก - บ้านนาทุ่งเหนือ หมู่ 6 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.289/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนยาง หมู่ 11 ตำบลเหล่าโงม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - สะพานห้วยแดง (บ้านโป่ง) - บ้านบุ่งเลิศ หมู่ 1 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอมะยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน - บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.290/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 5 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านปากช่อง หมู่ 8 ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายนายายบาง บ้านโนนชาติ หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	357,000.00	355,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	466,000.00	464,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกค่าย หมู่ 3 ตำบลห้วยคำ- บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลอิฐ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง - บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนา คำ - บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลอิฐ อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	497,000.00	0.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนา คำ อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านผำ ตำบลดอน เงิน อำเภอเขียงยืน จังหวัดมหาสารคาม	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโจด หมู่ 6 ตำบลภูโป - บ้าน หนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัด กาฬสินธุ์	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไชยวาร์ หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านหนองกุงเผือก หมู่ 4 ตำบลลำหนองแสน อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบล หนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนา มะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ถนนลาดยาง บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านปากกขาบ หมู่ 4 ตำบลภูโป อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	494,000.00	0.00	0.00	494,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดงลิง หมู่ 11 (ฝั่งขวา) ตำบล เจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านดอนจันทร์ หมู่ 9 ตำบลนา มะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบล หนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโทรทอง หมู่ 11 ตำบลนา มะเขือ อำเภอสหพันธ์ - ถนนลาดยาง 227 สายสหพันธ์ - สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามล หมู่ 2 ตำบลโคก สมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย - บ้านด่านแต้ หมู่ 9 ตำบลดอน จาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามมะเขือ หมู่ 12 - บ้านโคก เจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหพันธ์ - บ้านโนน ชัย หมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนามมะเขือ หมู่ 12 ตำบลนา มะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 11 ตำบลสหพันธ์ อำเภอสห พันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนคำม่วง หมู่ 7 ตำบลนา จารย์ - บ้านป่ากขาบ หมู่ 4 ตำบลภูพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนศิลา หมู่ 4 ตำบลหนอง กุงศรี - บ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอ หนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	423,000.00	0.00	0.00	423,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านโนนสูง หมู่ 5 ตำบลโนนสูง - บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลอิติ อำเภอขามเฒ่า จังหวัด กาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านป่ากขาบ หมู่ 4 ตำบลภูพาน อำเภอเมือง - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านกุเงิน หมู่ 8 ตำบลสะอาดไชยศรี - บ้านหนองแคน หมู่ 2 ตำบลตอนจาน อำเภอตอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านเม็ก หมู่ 3 ตำบลหม่มน อำเภอสมเด็จ - บ้านสูงเนิน หมู่ 5 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	363,000.00	0.00	0.00	363,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตำบลภูโป - บ้านนาจารย์ หมู่ 4 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	496,000.00	0.00	3,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสะอาดสมศรี หมู่ 2 ตำบลภูโป - บ้านหนองแวงใต้ หมู่ 3 ตำบลสมัน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	496,000.00	0.00	3,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านสุขกึ่งเพชร หมู่ 14 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านนางาม หมู่ 11 ตำบลคำพ่อง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	343,000.00	0.00	0.00	343,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงน้อย หมู่ 7 ตำบลสำราญใต้ - ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุงเหนือตำบลเขาพระนอน - บ้านห้วยเตยกลาง หมู่ 5 ตำบลเว่อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองบัวถาง หมู่ 2 ตำบลหนองบัว - บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 ตำบลหลักเหลี่ยม อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองไม้ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านกระบาก หมู่ 5 ตำบลเหล่าดอกไม้ อำเภอชนคม จังหวัดมหาสารคาม	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแขวงใหญ่ หมู่ 8 ตำบล ปอ - บ้านคำโพน หมู่ 6 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองแสงใต้ หมู่ 14 ตำบล สำราญใต้ อำเภอสหัสขันธ์ - ตำบลหนองสรวง อำเภอหนอง กุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	492,000.00	0.00	0.00	492,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 10 ตำบลแขวงบาดาล อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านดินจี่ ตำบลดินจี่ อำเภอดงคำมวง จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยยางคง หมู่ 8 ตำบลโคก เครือ - บ้านนาคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านห้วยแสง หมู่ 1 ตำบลภู อำเภอเมือง - บ้านโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายพินังลำชี กม.30+100 บ้านแจ้ง หมู่ 7 ตำบลเจ้าท่า - บ้านหัวแฮด หมู่ 10 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบคลองระบายนน้ำ D28 บ้าน หมู่ 13 ตำบลธัญญา - บ้านสงเปลือย หมู่ 7 ตำบลกมลา ไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดตาดแคบ้านแก้งนาขาม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ - เทศบาลตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายวัดป่าพุทธภูมิ บ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลดงมูล (เขตเทศบาลตำบลดงมูล) - บ้านหนองแซ่ หมู่ 2 ตำบลดงมูล (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายสนามเป้า บ้านไทรทอง หมู่ 11 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - ถนนลาดยาง 227 สายคำม่วง - สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	476,000.00	0.00	0.00	476,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ้อมเม็กคอนเต้า บ้านโนนชาด หมู่ 8 บ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านป่ากขาบ หมู่ 4 ตำบลนาภู่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	382,000.00	0.00	0.00	382,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองชลประทาน บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา - บ้านม่วงใต้ หมู่ 3 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 13 ตำบลหนองแวง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงพื้นที่รอบโรงเรียนนาเชือกวิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	428,000.00	0.00	0.00	428,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองแต้ บ้านแสนสุข หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านโคกมะลิ หมู่ 2 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.281/332	หน้า 275 ข้อ 3	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตเทศบาลตำบลหนองหิน) - วัดป่าดอนตูม บ้านหนองหิน หมู่ 4 ตำบลหนองหิน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหิน) อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.298/332	หน้า 421 ข้อ 569	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองสรวง หมู่ 1 2 ตำบลหนองสรวง - บ้านโคกใหญ่ หมู่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.302/332	หน้า 423 ข้อ 577	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหินลาดใหม่ หมู่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านสร้างแก้ว (วัดถ้ำพระ) หมู่ 5 ตำบลสร้างค้อ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดสกลนคร	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.300/332	หน้า 471 ข้อ 763	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองขามป้อม หมู่ 2 ตำบลสายนาง - บ้านนาคู หมู่ 11 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.303/332	หน้า 472 ข้อ 768	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรี หมู่ 5 ตำบลลุ่มเม่า (เขตเทศบาลตำบลโคกศรี) - เขตตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าสะอาด หมู่ 7 ตำบลคำสร้างเที่ยง - บ้านกุดแห่ หมู่ 5 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านคำสร้างเที่ยง หมู่ 1 ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม									สถานะการดำเนินงาน				
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดน หมู่ 13 ตำบลกุดโดน - บ้านน้อยนางนวล หมู่ 1 ตำบลปึงนาเรียง อำเภอยักษ์เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำมันปลา หมู่ 6 ตำบลคำหม้อดแก้ว อำเภอยักษ์เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านกระบาก หมู่ 10 ตำบลเหล่าดอไม้ อำเภอนิคม จังหวัดมหาสารคาม	497,000.00	496,000.00	0.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านบอนเขียว หมู่ 13 ตำบลนาขาม - บ้านสุขแสงทอง หมู่ 2 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพุทธรักษา หมู่ 4 ตำบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกลาง หมู่ 8 ตำบลสำราญ - บ้านหนองช้าง หมู่ 3 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองงูเห่า หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านหนองกาว หมู่ 5 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 7 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายนาห้วยหลวง บ้านโนนบุปผา หมู่ 9 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านชาติ หมู่ 8 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำอิ้ง หมู่ 12 ตำบลนาขาม - บ้านสามขา หมู่ 3 ตำบลสามขา อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนน แหลมทอง - บ้านโนนอุดม หมู่ 10 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนทอง หมู่ 9 ตำบลขมิ้น อำเภอมือทองกาฬสินธุ์ - บ้านโนนน้ำเกลี้ยง หมู่ 1 ตำบล โนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนลาน หมู่ 10 ตำบลนา เชือก-บ้านโคกแก้ง หมู่ 5 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยาง ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพุทธรักษา หมู่ 4 ตำบลเขา พระนอน - ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพธิ์ทอง หมู่ 10 ตำบลสำราญ ใต้ - บ้านสามชัย หมู่ 4 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสา หมู่ 17 ตำบลคลองขาม - บ้านแก้งใต้ หมู่ 3 ตำบลอิฐ อำเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสุขเจริญ หมู่ 7 ตำบลนาขาม - บ้านสุขกิงเพชร หมู่ 14 ตำบลสามขา อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านใหม่ชัยมงคล หมู่ 8 ตำบลโพน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลโพน) - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน) อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.304/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายวัดบรมมงคลธรรมวนาราม (วัดถ้ำ เหล็ก) บ้านสุขสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉี นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าเหนือ หมู่ 2 ตำบล ขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตำบลลำปาว อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาเจริญ หมู่ 11 ตำบลนาบอน - บ้านห้วยสมทบ หมู่ 6 ตำบลดิ่ง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน (เขต องค์การบริหารส่วนตำบลโพน) - บ้านคำเมย หมู่ 5 ตำบล นาบอน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาบอน) อำเภอคำ ม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง - บ้านทุ่งมน หมู่ 8 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัด กาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแสงจันทร์ หมู่ 6 ตำบล บึงวิชัย- บ้านคำไผ่ หมู่ 2 ตำบลหนองกุง อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหัวนาคำ หมู่ 6 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง - บ้านบัวสามัคคี หมู่ 6 ตำบลเขงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรังสายแยกทางหลวงชนบท บ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน - บ้านคำเมย หมู่ 5 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรังสายเลียบลำห้วยสังเคียบ บ้านหนองยางคำ หมู่ 7 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - บ้านดงสว่าง หมู่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	495,000.00	0.00	4,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ. 1-0044 บ้านหนองแขวง-บ้านคำกุง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	3,411,000.00	0.00	0.00	3,411,000.00	ข้อบัญญัติ น.305/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0029 บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	3,891,200.00	2,257,000.00	0.00	1,634,200.00	ข้อบัญญัติ น.306/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0036 บ้านขมิ้น-บ้านดอนสวรรค์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	3,971,000.00	0.00	0.00	3,971,000.00	ข้อบัญญัติ น.307/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0039 บ้านหนองกุงศรี - บ้านกุดท่าลือ อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์	5,522,000.00	0.00	0.00	5,522,000.00	ข้อบัญญัติ น.308/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0043 บ้านม่วงอำเภอดอนจาน - บ้านแก่งนาขาม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์	3,000,000.00	1,768,000.00	0.00	1,232,000.00	ข้อบัญญัติ น.309/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0047 บ้านหนองกุงศรี-บ้านโคกเจริญ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.310/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0033 บ้าน สี่แยกสมเด็จอำเภอสมเด็จ - บ้านยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	1,508,000.00	940,000.00	0.00	568,000.00	ข้อบัญญัติ น.311/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recycling สาย กส.ถ.1-0063 บ้าน โนนศิลา- บ้านหนองใหญ่ อำเภอนองกุ้งศรี จังหวัด กาฬสินธุ์	4,296,000.00	0.00	0.00	4,296,000.00	ข้อบัญญัติ น.312/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.3141 บ้าน หนองตอกแป้นอำเภอยางตลาด - บ้านหนองเม็ก อำเภอ ฆ้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์	3,125,000.00	1,790,000.00	0.00	1,335,000.00	ข้อบัญญัติ น.313/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.ถ. 1-0013 บ้าน ไค่นุ่นอำเภอยุวดี - บ้านหนองบัวโน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	4,795,000.00	2,797,000.00	0.00	1,998,000.00	ข้อบัญญัติ น.314/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.ถ. 1-0053 บ้านห้วยเม็ก-บ้านห้วยมะทอ อำเภอยุวดี จังหวัด กาฬสินธุ์	3,972,000.00	0.00	0.00	3,972,000.00	ข้อบัญญัติ น.315/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0059 บ้าน หม่ม -บ้านอู อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	2,998,000.00	0.00	0.00	2,998,000.00	ข้อบัญญัติ น.316/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี PavementIn-Place Recyclingสาย กส.ถ.1-0060 บ้าน คำอีหงษ์-บ้านคำโพนทอง อำเภอภูนิารายณ์ จังหวัด กาลสินธุ์	3,003,000.00	0.00	0.00	3,003,000.00	ข้อบัญญัติ น.317/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ. 1-0014บ้าน เสมา อำเภอกลมไสย - บ้านหนองคู อำเภอวังชัย จังหวัดกาลสินธุ์	3,337,000.00	2,340,000.00	0.00	997,000.00	ข้อบัญญัติ น.318/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สาย กส.ถ.1-0030 บ้าน หนองผือ อำเภอเขาวง - บ้านจอมศรี อำเภอนาคูจังหวัด กาลสินธุ์	3,181,000.00	2,560,000.00	0.00	621,000.00	ข้อบัญญัติ น.319/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling และปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กโดยวิธี Overlay Asphalt Concrete สาย กส. 3009 บ้านบุงคล้า - บ้านหนองเม็ก อำเภอภูนิารายณ์ จังหวัดกาลสินธุ์	4,007,000.00	0.00	0.00	4,007,000.00	ข้อบัญญัติ น.320/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู สายก ส.ถ. 1-0019 บ้านเหล่าแดง - บ้านโคกประสิทธิ์อำเภอ หนองชัย จังหวัดกาลสินธุ์	1,036,000.00	985,000.00	0.00	51,000.00	ข้อบัญญัติ น.321/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กและงานปรับปรุงถนน คอนกรีตแบบเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต (OVERLAY) โรงเรียนบัวขาว	2,109,000.00	0.00	2100000.00	9,000.00	โอนงบประมาณ 8/26 ร.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านไชยวาร หมู่ 6 ตำบลหนองบัว - บ้านคำขาม หมู่ 1 ตำบลดงมูล อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาลสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อนไก่ บ้านนาคุณ หมู่ 4 ตำบลสหพันธ์ - บ้านโนนศาลาทอง หมู่ 9 ตำบล โนนแหลมทอง อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	434,000.00	0.00	0.00	434,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายท่าวังสี่ สายบ้านม่วงใต้ หมู่ 3 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน - บ้านแกเปะ หมู่ 7 ตำบล เชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	492,000.00	489,000.00	0.00	3,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายบ้านนายน้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน- บ้านนาหว้า หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์	494,000.00	493,000.00	0.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายกุดพระเจ้า บ้านโป่งเชือก หมู่ 3 ตำบลนามะเขือ - บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลม ทอง อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายคลองชลประทาน บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนาจำปา - บ้านกุดครอง หมู่ 8 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากคลอง 3R13R บ้านเหือดแอ่ หมู่ 2 ตำบลเจ้าท่า - บ้านแวง หมู่ 6 ตำบลดงลิง อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายจากคลองชลประทาน กม.84 ฝั่ง ซ้าย บ้านโจด หมู่ 10 ตำบลเจ้าท่า - บ้านเมย หมู่ 5 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ปรับปรุงถนนลูกรัง สายทางคลองสายใหญ่ บ้านม่วงเหนือ หมู่ 2 ตำบลม่วงนา - บ้านหนองโพน หมู่ 3 ตำบลนา จำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	496,000.00	0.00	0.00	496,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม									สถานะการดำเนินงาน				
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก - บ้านตูมเหนือ หมู่ 19 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.291/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลบัวขาว - บ้านหนองห้าง หมู่ 7 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสว่าง หมู่ 14บ้านบอนเขียว หมู่ 9 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านผึ่ง หมู่ 4 ตำบลไค้โนน อำเภอยายิง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.292/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลบัวขาว - บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	ข้อบัญญัติ น.293/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบึงนาเรียง หมู่ 7 ตำบลบึงนาเรียง - บ้านหนองแวงศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลกุดโดน อำเภอยายิง จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.294/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่านกขบ หมู่ 4 ตำบลภูบ่อ อำเภอมือทองกาฬสินธุ์ - บ้านโพธิ์สว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	497,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านป่ายาง หมู่ 5 ตำบลห้วยเม็ก (เขตเทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง) อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า หมู่ 3 ตำบลชื่นชม อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม									สถานะการดำเนินงาน				
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพานสุวรรณ หมู่ 2 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองกุงใต้ หมู่ 10 ตำบลกุดปลาตุก อำเภอชนชัย จังหวัดมหาสารคาม	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพหนอง หมู่ 10 ตำบลสำราญใต้ - บ้านหนองลิ้มใหม่ หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2566	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองภู หมู่ 9 ตำบลภูแล่นช้าง - บ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านศรีบุญเรือง หมู่ 5 ตำบลเสาเล้า - บ้านไชยवार หมู่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอฆ้องชัย - บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.295/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ 14 ตำบลหุบก อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านโปแตง หมู่ 1 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกลางโคก หมู่ 2 ตำบลกลางหมื่น - บ้านแก่งนาขาม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกว้าง หมู่ 7 ตำบลหนองผือ - บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม									สถานะการดำเนินงาน				
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองกุ้งใต้ หมู่ 5 ตำบลหนองกุ้ง - บ้านดอนสวรรค์ หมู่ 8 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองศรี หมู่ 1 ตำบลหนองศรี (เขตเทศบาลตำบลคำก่า) อำเภอหนองศรี - บ้านยางเนียม หมู่ 3 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองใหญ่ หมู่ 1 ตำบลสำราญ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 13 ตำบลสำราญใต้ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแก่นทราย หมู่ 5 ตำบลหนองช้าง - บ้านหนองแซงเหนือ หมู่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแซง หมู่ 5 ตำบลสำราญ - บ้านพรเจริญ หมู่ 8 ตำบลหนองช้าง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโน หมู่ 7 ตำบลหัวหิน - บ้านนาสีนวล หมู่ 2 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลโพนทอง - เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านคำไฮ หมู่ 8 ตำบลหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม									สถานะการดำเนินงาน				
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านสะอาดนาดี หมู่ 5 ตำบลหนองกุ้งศรี อำเภอหนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองป่าอ้อย หมู่ 1 ตำบลลำห้วยหลัว อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองแสงน้อย หมู่ 4 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไผ่ หมู่ 2 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.296/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองโพน หมู่ 1 ตำบลไผ่ - บ้านมอดินแดง หมู่ 8 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน - บ้านกุดฝั่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองมะง หมู่ 4 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านขมิ้น หมู่ 7 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองเม็ก หมู่ 4 ตำบลโคกสะอาด อำเภอฆ้องชัย - บ้านหนองบัวนาดี หมู่ 7 ตำบลหนองดอกแป้น อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองริวหนิง หมู่ 1 ตำบลลำหนองแสน - บ้านนาโก หมู่ 11 ตำบลเสาเต้า อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.297/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม									สถานะการดำเนินงาน				
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ผลการติดตาม	หมายเหตุ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงม่วง หมู่ 3 ตำบลกุดโดน - บ้านเนินลาด หมู่ 9 ตำบลห้วยเม็ก อำเภอยักษ์เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหำ หมู่ 27 ตำบลหนองหำ - บ้านวังมน หมู่ 3 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหัว หมู่ 5 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสว่าง - บ้านโคก หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยมะทอง หมู่ 2 ตำบลหัวหิน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลโนนสะอาด อำเภอยักษ์เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหวาย หมู่ 5 ตำบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 3 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	496,000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.299/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวดง หมู่ 8 ตำบลห้วยเม็ก (เขตเทศบาลตำบลทาลาดดงยาง) - บ้านห้วยเม็ก หมู่ 1 ตำบลห้วยเม็ก (เขตเทศบาลตำบลห้วยเม็ก) อำเภอยักษ์เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหามแห หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ทอง - บ้านหนาด หมู่ 5 ตำบลเหนือ อำเภอมือทอง จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ 13 ตำบลไค้โนน - บ้านโนนสวรรค์ ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอยักษ์เม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าหลวงใต้ หมู่ 11 ตำบลภูดิน - บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ 11 ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล่าใหญ่ หมู่ 7 ตำบลเหล่าใหญ่ - บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโหม่น หมู่ 1 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านฟากป่าหมู่ 14 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่คำ หมู่ 14 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านน้ำจั้น หมู่ 7 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูบักเว บ้านห้วยแดง หมู่ 10 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโนนยาง หมู่ 2 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงชนบท กส 3007 แยกมาทวิวิสัยร์ท ตำบลนามน (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลนามน) - บ้านนาขวัญเมือง หมู่ 7 ตำบลนามน (เขตเทศบาลตำบลนามน) อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	ข้อบัญญัติ น.301/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเสียบคลองชลประทาน 4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหลุบ - บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	497,000.00	0.00	1,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศรีสันเมือง บ้านสันเมือง หมู่ 8 ตำบลทุ่งคลอง (เขตเทศบาลตำบลคำม่วง) - บ้านทุ่งคลอง หมู่ 1 ตำบลทุ่งคลอง (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคลอง) อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสองจันทร์ บ้านโพนแพง หมู่ 5 ตำบลดิ่งจี - บ้านโนนค้อ หมู่ 9 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานบ้านนาเรียง บ้านนาเรียง หมู่ 3 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านชัยวารี หมู่ 2 ตำบลชัยวารี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโพธิ์ บ้านขาดเหนือ หมู่ 5 ตำบลนาคู - บ้านดอนแคน หมู่ 4 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอุบราช บ้านหัวจัวหมู่ 5 ตำบลสกลาลัย - บ้านยอดแก หมู่ 2 ตำบลยอดแก อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนด่านใต้วิทยา บ้านด่านใต้ หมู่ 6 ตำบลเหล่าอ้อย - บ้านสองห้อง หมู่ 11 ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงเรียนบ้านบึงคล้า หมู่ 5 ตำบลบัวขาว- บ้านดงมัน หมู่ 4 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชภูนิหารายณ์ บ้านบัวขาว หมู่ 13 ตำบล บัวขาว (เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวขาว) - บ้านบัว ขาว หมู่ 13 ตำบลบัวขาว (เขตเทศบาลเมืองภูนิหารายณ์) อำเภอภูนิหารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนากระเดาพัฒนา หมู่ 6 ตำบลสายนาวัง - บ้านหนองห้าง หมู่ 4 ตำบลโนนนา จาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนขี้ตุน หมู่ 7 ตำบลหลักเหลี่ยม - บ้านโนนจันทร์หอม หมู่ 9 ตำบลนา ม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองบัวโน หมู่ 4 ตำบลหนองบัว อำเภอนามน - บ้านโนนสวาง หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอภูนิหารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองสระพัง หมู่ 2 ตำบลนาพัน อำเภอกมัญ - บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลอง ชลประทาน 2L-4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ 15 ตำบลหุบ- บ้านหลัก หมู่ 10 ตำบลเหนือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	0.00	0.00	498,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านคำใหญ่ หมู่ 7 ตำบลคำใหญ่ - องค์การบริหารส่วนตำบลพิบูล ตำบลพิ บูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายข้างสนามยิงปืน บ้านหนองทุ่งเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก - บ้านหนองทุ่งเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำพิมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอก้ามวัง - บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 9/10ม.ค.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนทอง หมู่9 ตำบลขมิ้น - บ้านภูทอง หมู่ 14 ตำบลภูดิน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0026 บ้านจาน - บ้านห้วยน้ำอำเภอ นาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	498,000.00	497000.00	0.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น.322/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
งานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวกทางถนน สาย กส.ถ.1-0065 บ้านหนองยาง อำเภอก้ามวัง - บ้านโคกก่อ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	496,000.00	495000.00	0.00	1,000.00	ข้อบัญญัติ น.323/332	หน้า 581 ข้อ 22	ม.ค. - มิ.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-	-	
รวม.....226.....โครงการ	162,779,200.00	35,110,000.00	991,000.00	128,168,200.00								-	
แผนงานการเกษตร												-	
ขุดลอกลำห้วยชันาค บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์ - บ้านหนองแขง หมู่ 4 ตำบลนาตาลอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	497000.00	0.00	2,000.00	ข้อบัญญัติ น.331/332	หน้า 537 ข้อ 3	ม.ค. - ส.ค. 2566	กองช่าง	-	-	✓	-	
ขุดลอกลำห้วยคำจำปา บ้านดงกลาง หมู่ 3 ตำบลดงสมบูรณ์ - บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอ้อมอำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.332/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - ส.ค. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลา ดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการติดตาม	หมายเหตุ
									ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ขุดลอกลำห้วยไผ่ตอนบน บ้านแกเปะ หมู่ 10 ตำบลเชียง เครือ อำเภอเมือง - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลตอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. - ส.ค. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ขุดลอกลำห้วยผาใหญ่ บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง - ตำบลหัวนาคำ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ส.ค. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ขุดลอกลำห้วยสีดา บ้านโคกใหญ่ หมู่ 10 ตำบลหัวนาคำ - บ้านหนองไผ่ หมู่ 3 ตำบลโนนสูง อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ส.ค. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ขุดลอกลำห้วยห้วยช้าง บ้านกุดขอนแก่น หมู่ 4 ตำบลกู่เก่า อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ - ลำน้ำปาว อำเภอศรี ธาตุ จังหวัดอุดรธานี	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ส.ค. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ขุดลอกห้วยกอไม้ บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางฮ่อม - บ้าน ไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัด กาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ส.ค. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ขุดลอกห้วยตบตอง สายบ้านดอนแก้วใหม่ หมู่ 8 ตำบลคุ้ม เก่า - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาเค้า อำเภอเขา วาง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ส.ค. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
ขุดลอกห้วยหนองกวาง สายบ้านน้อยนาเจริญ หมู่ 6 ตำบลคุ้มเก่า - บ้านทุ่งกระเดา หมู่ 5 ตำบลกุดปลาเค้า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	โอนงบประมาณ 14/6 ก.พ.66	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. - ส.ค. 2566	กองช่าง	✓	-	-	-	
รวม.....9.....โครงการ	3,992,000.00	497,000.00	0.00	3,495,000.00									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ													
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ฟุตบอลคัพ ด้านยาเสพติด	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.223/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	พ.ย. - ธ.ค. 2565	กองการศึกษาฯ	✓	-	-		
รวม.....1.....โครงการ	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00									
แผนงานการเกษตร													
โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย/ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และสิ่งปฏิกูล เพื่อนำกากมาทำเป็นปุ๋ย	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	ข้อบัญญัติ น.329/335	หน้า 172 ข้อ 1	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		
รวม.....1.....โครงการ	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00									
แผนงานบริหารงานทั่วไป													
โครงการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์ ค่าใช้จ่ายเบิกจ่ายหมวดค่าใช้สอยและวัสดุ	102,044.00	0.00	102,044.00	0.00	โอนงบประมาณ	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด		-	✓		
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสถานศึกษาใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	208,000.00	0.00	0.00	208,000.00	ข้อบัญญัติ น.28/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	✓	-	-		
โครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.29/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	✓	-	-		
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานราชการตามหลักทรงงาน	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.30/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
โครงการฝึกอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.31/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	✓	-	-		
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการ บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.34/332	หน้า 169 ข้อ 6	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	✓	-	-		
โครงการให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.336/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	✓	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบบประชาชนจังหวัดกาฬสินธุ์	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ข้อบัญญัติ น.37/332	หน้า 561 ข้อ 2	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักงาน เลขานุการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.33/332	หน้า 562 ข้อ 4	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักงาน เลขานุการ	✓	-	-		
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	ข้อบัญญัติ น.32/332	หน้า 563 ข้อ 8	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
โครงการกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประเพณีมิชอบ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	70,000.00	38,000.00	0.00	32,000.00	ข้อบัญญัติ น.27/332	หน้า 567 ข้อ 16	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	✓	-	-		
โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	ข้อบัญญัติ น.38/332	หน้า 570 ข้อ 23	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	✓	-	-		
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม และจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	ข้อบัญญัติ น.35/332	หน้า 171 ข้อ 9	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงานให้กับบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/สถานอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรชนาวมรินทร์ชาชนิ	100,000.00	0.00	87,820.00	12,180.00	โอนงบประมาณ 6/11 พ.ย.65	เพิ่มเติม/ เปลี่ยนแปลง 1/2565	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองยุทธศาสตร์ฯ	-	-	✓		
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และออกให้บริการรับชำระภาษี/ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	150,000.00	0.00	15,520.00	134,480.00	ข้อบัญญัติ น.97/332	หน้า 563 ข้อ 7	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	✓			
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีและการจัดทำรายงานการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-laas) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.96/332	หน้า 562 ข้อ 5	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	✓	-	-		

ยุทธศาสตร์ที่ 6			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี													
แผนงาน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานแก่บุคลากร	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ น.121/332	แก้ไข ครั้งที่ 1/2565	ม.ค. 2565- ก.ย. 2566	หน่วยตรวจสอบฯ	✓	-	-		
ค่าก่อสร้างลานและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	0.00	0.00	499,000.00	ข้อบัญญัติ น.74/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	✓				
ค่าปรับปรุงห้องทำงานสำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.74/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักงาน เลขานุการ	✓				
ค่าปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	499,800.00	0.00	0.00	499,800.00	ข้อบัญญัติ น.75/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักงาน เลขานุการ	✓				
ค่ารถถอนบ้านพักข้าราชการ (บริเวณสถานีตำรวจ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	ข้อบัญญัติ น.76/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	✓				
รวม.....21.....โครงการ	3,130,044.00	38,000.00	103,340.00	2,988,704.00									
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา													
ค่าติดตั้งกันสาดโรงซ่อมเครื่องจักรกล อาคารกองช่าง (หลังใหม่) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	ข้อบัญญัติ น.278/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		
ค่าปรับปรุงอาคารกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	430,750.00	0.00	0.00	430,750.00	ข้อบัญญัติ น.278/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		
รวม.....2.....โครงการ	930,750.00	0.00	0.00	930,750.00									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
แผนงานสังคมสงเคราะห์													
เก้าอี้ทำงาน	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.201/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓		
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.201/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.202/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการสังคม	-	-	✓		
โต๊ะทำงาน	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.202/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการสังคม	-	✓			
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.203/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการสังคม	-	✓	-		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.205/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสวัสดิการสังคม	-	✓	-		
รวม.....6.....รายการ	78,700.00	56,200.00	22,500.00	0.00									
แผนงานเคหะและชุมชน				0.00									
เครื่องตัดหญ้า	19,000.00	0.00	18,800.00	200.00	ข้อบัญญัติ น.213/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		
เครื่องเป่าลมใบไม้	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	ข้อบัญญัติ น.214/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		
รวม.....2.....รายการ	41,000.00	0.00	18,800.00	22,200.00									
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				0.00									
เก้าอี้ทำงาน	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	ข้อบัญญัติ น.257/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โต๊ะทำงาน	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	ข้อบัญญัติ น.257/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		
รถบรรทุก (ดีเซล)	736,000.00	0.00	0.00	736,000.00	ข้อบัญญัติ น.258/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		
เครื่องสูบน้ำ	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	ข้อบัญญัติ น.259/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		
เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	ข้อบัญญัติ น.259/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		
เครื่องวัดระดับน้ำบาดาล	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	ข้อบัญญัติ น.260/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		
เครื่องสำรวจหาน้ำบาดาล	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	ข้อบัญญัติ น.261/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.262/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	-	✓		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.264/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	-	✓	-		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	ข้อบัญญัติ น.265/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		
อากาศยานไร้คนขับ (DRONE) พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมสำหรับประมวลผลวิเคราะห์ภาพถ่าย	469,000.00	0.00	0.00	469,000.00	โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (กองช่าง)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองช่าง	✓	-	-		
รวม.....12.....รายการ	1,580,200.00	15000	110000	1,455,200.00									
แผนงานบริหารงานทั่วไป				0.00									
เก้าอี้ทำงาน	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 13/6 ก.พ.66		ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	✓	-		

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
เก้าอี้ทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	ข้อบัญญัติ น.47/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
เก้าอี้ทำงาน (สำนักปลัด)	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.48/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		
เก้าอี้ประชุมสภาฯ	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.49/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักเลขานุการ	-	-	✓		
เครื่องทำลายเอกสาร	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	ข้อบัญญัติ น.49/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	ข้อบัญญัติ น.50/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.50/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	-	✓	-		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.51/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	✓	-		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 4 ลื่นชัก	26,800.00	19,200.00	0.00	7,600.00	ข้อบัญญัติ น.51/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	✓	-		
โต๊ะทำงาน	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 13/6 ก.พ.66	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	✓	-		
โต๊ะทำงาน (กองการเจ้าหน้าที่)	67,700.00	0.00	0.00	67,700.00	ข้อบัญญัติ น.52/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
โต๊ะทำงาน (สำนักปลัด)	67,700.00	0.00	67,700.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.53/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		
รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)(สำนักงาน เลขานุการ)	1,358,000.00	0.00	0.00	1,358,000.00	ข้อบัญญัติ น.54/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักงานเลขานุการ	✓	-	-		
รถบรรทุก (ดีเซล)	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	ข้อบัญญัติ น.54/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
กล้องถ่ายรูป	35,000.00	0.00	33,241.00	1,759.00	ข้อบัญญัติ น.55/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	-	✓		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (สำนักปลัด)	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.56/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	✓	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (สำนักปลัด)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	ข้อบัญญัติ น.58/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(กองการเจ้าหน้าที่)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	ข้อบัญญัติ น.60/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(สำนักงานเลขานุการ)	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.62/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักงานเลขานุการ	-	-	✓		
เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อม ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)(สำนักปลัด)	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.64/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	✓	-		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ(สำนักงาน เลขานุการ)	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.66/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักงานเลขานุการ	-	-	✓		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network(กอง การเจ้าหน้าที่)	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	ข้อบัญญัติ น.67/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองการเจ้าหน้าที่)	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00	ข้อบัญญัติ น.68/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการเจ้าหน้าที่	✓	-	-		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (สำนักปลัด)	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.68/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	✓	-		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA (สำนักปลัด)	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.69/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	-	✓	-		
ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	ข้อบัญญัติ น.70/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	✓	-	-		
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch)	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	ข้อบัญญัติ น.71/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	✓	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.72/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	✓	-	-		
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	ข้อบัญญัติ น.50/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	สำนักปลัด	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	โอนงบประมาณ 13/6 ก.พ.66	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองยุทธศาสตร์	-	✓	-		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	ข้อบัญญัติ น.87/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองยุทธศาสตร์	✓	-	-		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ (กอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณ)	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองยุทธศาสตร์	-	✓	-		
เก้าอี้ทำงาน (กองคลัง)	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.104/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		
เก้าอี้ทำงาน (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00	ข้อบัญญัติ น.105/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองพัสดุและทรัพย์สิน	✓	-	-		
เก้าอี้บุวม (กองคลัง)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.106/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		
เครื่องปรับอากาศ (กองคลัง)	32,200.00	0.00	0.00	32,200.00	ข้อบัญญัติ น.107/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	✓	-	-		
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.107/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 4 ชั้น	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.108/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		
โต๊ะทำงาน (กองคลัง)	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.109/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
รถจักรยานยนต์ (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.110/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองกพัสดุและทรัพย์สิน	✓	-	-		
โทรทัศน์แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV (กอง พัสดุและทรัพย์สิน)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	ข้อบัญญัติ น.110/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองกพัสดุและทรัพย์สิน	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองคลัง)	44,000.00	0.00	42,700.00	1,300.00	ข้อบัญญัติ น.111/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.113/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองกพัสดุและทรัพย์สิน	-	✓	-		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (กองคลัง)	17,800.00	0.00	17,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.115/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	-	-	✓		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (กองพัสดุและทรัพย์สิน)	17,800.00	0.00	0.00	17,800.00	ข้อบัญญัติ น.116/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองกพัสดุและทรัพย์สิน	✓	-	-		
เครื่องพิมพ์เอนกประสงค์ (กองคลัง)	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	ข้อบัญญัติ น.117/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	✓	-	-		
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA (กองคลัง)	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	ข้อบัญญัติ น.118/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองคลัง	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน)	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	✓	-		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (หน่วยตรวจสอบภายใน)	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	โอนงบประมาณ 10/10 ม.ค.66	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	หน่วยตรวจสอบภายใน	-	✓	-		
รวม.....50.....รายการ	3,583,500.00	308,800.00	418,541.00	2,856,159.00									
แผนงานการศึกษา													
เก้าอี้ทำงาน	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	ข้อบัญญัติ น.150/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการศึกษา	✓	-	-		
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	ข้อบัญญัติ น.151/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองการศึกษา	✓	-	-		

บัญชีครุภัณฑ์		รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566											
รายการครุภัณฑ์	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์	หมายเหตุ
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
รวม.....2.....รายการ	51,800.00	0.00	0.00	51,800.00									
แผนงานสาธารณสุข													
เก้าอี้ทำงาน	36,300.00	36,300.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.186/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	✓	-		
ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน 2 ชั้น	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.187/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	✓	-		
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.187/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	✓	-		
โต๊ะทำงาน	60,300.00	60,300.00	0.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.188/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	✓	-		
รถจักรยานยนต์	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	ข้อบัญญัติ น.189/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	✓	-	-		
ตู้เย็น	8,500.00	0.00	8,490.00	10.00	ข้อบัญญัติ น.189/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓		
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.190/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓		
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.192/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓		
เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาวดำ	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	ข้อบัญญัติ น.193/332	-	ต.ค. 2565- ก.ย. 2566	กองสาธารณสุข	-	-	✓		
รวม.....9.....รายการ	269,600.00	111,300.00	108,290.00	50,010.00									

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น													
ด้าน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
ด้านการศึกษา													
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	1,000,000.00	997,000.00	0.00	3,000.00	สำนักงานงบประมาณ	แผนงานการศึกษา ข้อ 18	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	-	
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียน เนินยางประชาสามัคคี ตำบลเนินยาง อำเภอ คำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	522,000.00	468,000.00	0.00	54,000.00	สำนักงานงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา ข้อ 44	2 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	-	
โครงการโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนจุมพฏจักราชราษฎร์ ตำบลจุมจัง อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	496,000.00	495,500.00	0.00	500.00	สำนักงานงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา ข้อ 128	3 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	-	
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียนนา เชือกวิทยาคม ตำบลนาเชือก อำเภอกุฉิ นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	998,000.00	0.00	0.00	998,000.00	สำนักงานงบประมาณ		4 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	-	
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ โรงเรียน เมืองสมเด็จ ตำบลลำห้วยหลวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	สำนักงานงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา ข้อ 79	5 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	-	
โครงการบูรณะปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ขนาดเล็กๆ โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตำบลลำ ห้วยหลวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	499,000.00	497,000.00	0.00	2,000.00	สำนักงานงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา ข้อ 80	6 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น													
ด้าน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ใต้ถุนโล่ง) แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	9,242,200.00	0.00	0.00	9,242,200.00	สำนักงานงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธาข้อ 21	7 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	✓	-	-	-	
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00	สำนักงานงบประมาณ		8 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	✓	-	-	-	
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00	สำนักงานงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 175	9 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	✓	-	-	-	
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนลำปาววิทยาคม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00	สำนักงานงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 21	10 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	✓	-	-	-	
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนคลองขามวิทยาการอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00	สำนักงานงบประมาณ		11 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	✓	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น													
ด้าน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนดงดงมูลวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00	สำนักงานงบประมาณ		12 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	✓	-	-	-	
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00	สำนักงานงบประมาณ		13 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	✓	-	-	-	
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนหนองห้างพิทยา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00	สำนักงานงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 258	14 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	✓	-	-	-	
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00	สำนักงานงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 226	15 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	✓	-	-	-	
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00	สำนักงานงบประมาณ		16 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	✓	-	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น													
ด้าน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00	สำนักงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 140	17 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	✓	-	-	-	
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00	สำนักงบประมาณ	บัญชีครุภัณฑ์ ข้อ 179	18 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	✓	-	-	-	
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเมืองสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00	สำนักงบประมาณ		19 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองการศึกษา	✓	-	-	-	
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ความหนา 0.04 เมตร สาย กส.ถ. 1-0029 บ้านเหล่าอ้อย - บ้านนาเรียง อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ช่วง กม.ที่ 2+735-5+400 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลาดยางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2.665 กิโลเมตร	9,869,000.00	6,500,000.00	0.00	3,369,000.00	สำนักงบประมาณ		20 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	-	

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาส 2 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566										
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น													
ด้าน	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	แหล่ง งบประมาณ	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปี 2566	ระยะเวลาดำเนินงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการ ติดตาม	หมายเหตุ
									ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ		
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ความหนา 0.04 เมตร สาย กส.ถ. 1-0047 บ้านหนองกุงศรี - บ้านโคก เจริญ อำเภอนองกุงศรี จังหวัด กาฬสินธุ์ ช่วง กม.ที่ 3+635-6+376 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ ทางลาดยางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 2.741 กิโลเมตร	9,995,000.00	7,150,000.00	0.00	2,845,000.00	สำนักงานงบประมาณ		21 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66	กองช่าง	-	✓	-	-	
รวม.....21.....โครงการ	34,089,600.00	16,107,500.00	0.00	17,982,100.00									